



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROGRAMA REVITALIZA MACEIÓ - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL

PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS BAIRROS DE GARÇA TORTA, RIACHO DOCE E IPIOCA

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	VALOR R\$	MESES																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.193.931,99	298.483,00	286.543,68	286.543,68	286.543,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.817,96
			25,00%	24,00%	24,00%	24,00%														3,00%
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	5.247.302,90	393.547,72	393.547,72	393.547,72	393.547,72	262.365,14	262.365,14	262.365,14	262.365,14	262.365,14	262.365,14	262.365,14	262.365,14	262.365,14	262.365,14	262.365,14	262.365,14	262.365,14	262.365,14
			7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
3	CANTEIRO DE OBRAS (UNIDADE GARÇA TORTA + UNIDADE IPIOCA)	557.934,25	83.690,14	83.690,14	39.055,40	39.055,40	39.055,40	39.055,40	22.317,37	22.317,37	22.317,37	22.317,37	22.317,37	22.317,37	16.738,03	16.738,03	16.738,03	16.738,03	16.738,03	16.738,03
			15,00%	15,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
4	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	37.928.121,03	1.896.406,05	1.896.406,05	1.896.406,05	3.034.249,68	3.034.249,68	3.034.249,68	3.034.249,68	3.034.249,68	3.034.249,68	2.275.687,26	2.275.687,26	2.275.687,26	1.517.124,84	1.517.124,84	1.517.124,84	1.137.843,63	758.562,42	758.562,42
			5,00%	5,00%	5,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	6,00%	6,00%	6,00%	4,00%	4,00%	4,00%	3,00%	2,00%	2,00%
5	TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	15.828.459,13	949.707,55	949.707,55	949.707,55	949.707,55	949.707,55	949.707,55	949.707,55	949.707,55	949.707,55	949.707,55	949.707,55	949.707,55	791.422,96	791.422,96	791.422,96	791.422,96	633.138,37	633.138,37
			6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	4,00%	4,00%
6	SERVIÇOS FINAIS	777.595,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.879,78	38.879,78	155.519,13	155.519,13	194.398,91	194.398,91
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	20,00%	20,00%	25,00%	25,00%
TOTAL GERAL DA OBRA (R\$)		61.533.344,93																		
TOTAL NO MÊS			3.621.834,45	3.609.895,13	3.565.260,39	4.703.104,02	4.285.377,77	4.285.377,77	4.268.639,74	4.268.639,74	4.268.639,74	3.510.077,32	3.510.077,32	3.510.077,32	2.626.530,75	2.626.530,75	2.743.170,10	2.363.888,89	1.865.202,87	1.901.020,83
% NO MÊS			5,89%	5,87%	5,79%	7,64%	6,96%	6,96%	6,94%	6,94%	6,94%	5,70%	5,70%	5,70%	4,27%	4,27%	4,46%	3,84%	3,03%	3,09%
TOTAL ACUMULADO			3.621.834,45	7.231.729,58	10.796.989,97	15.500.094,00	19.785.471,77	24.070.849,54	28.339.489,28	32.608.129,03	36.876.768,77	40.386.846,10	43.896.923,42	47.407.000,75	50.033.531,50	52.660.062,25	55.403.232,35	57.767.121,23	59.632.324,10	61.533.344,93
% ACUMULADO			5,89%	11,75%	17,55%	25,19%	32,15%	39,12%	46,06%	52,99%	59,93%	65,63%	71,34%	77,04%	81,31%	85,58%	90,04%	93,88%	96,91%	100,00%