



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**PROGRAMA REVITALIZA MACEIÓ - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL**

**PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS BAIROS DE GARÇA TORTA, RIACHO DOCE E IPIOCA**

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	VALOR R\$	MESES																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.193.931,99	298.483,00	286.543,68	286.543,68	286.543,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.817,96
			25,00%	24,00%	24,00%	24,00%														3,00%
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	5.247.302,90	393.547,72	393.547,72	393.547,72	393.547,72	262.365,14	262.365,14	262.365,14	262.365,14	262.365,14	262.365,14	262.365,14	262.365,14	262.365,14	262.365,14	262.365,14	262.365,14	262.365,14	262.365,14
			7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
3	CANTEIRO DE OBRAS (UNIDADE GARÇA TORTA + UNIDADE IPIOCA)	557.934,25	83.690,14	83.690,14	39.055,40	39.055,40	39.055,40	39.055,40	22.317,37	22.317,37	22.317,37	22.317,37	22.317,37	22.317,37	16.738,03	16.738,03	16.738,03	16.738,03	16.738,03	16.738,03
			15,00%	15,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
4	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	37.824.392,48	1.891.219,62	1.891.219,62	1.891.219,62	3.025.951,40	3.025.951,40	3.025.951,40	3.025.951,40	3.025.951,40	3.025.951,40	2.269.463,55	2.269.463,55	2.269.463,55	1.512.975,70	1.512.975,70	1.512.975,70	1.134.731,77	756.487,85	756.487,85
			5,00%	5,00%	5,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	6,00%	6,00%	6,00%	4,00%	4,00%	4,00%	3,00%	2,00%	2,00%
5	TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	17.058.015,44	1.023.480,93	1.023.480,93	1.023.480,93	1.023.480,93	1.023.480,93	1.023.480,93	1.023.480,93	1.023.480,93	1.023.480,93	1.023.480,93	1.023.480,93	1.023.480,93	852.900,77	852.900,77	852.900,77	852.900,77	682.320,62	682.320,62
			6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	4,00%	4,00%
6	SERVIÇOS FINAIS	777.595,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.879,78	38.879,78	155.519,13	155.519,13	194.398,91	194.398,91
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	20,00%	20,00%	25,00%	25,00%
TOTAL GERAL DA OBRA (R\$)		62.659.172,68																		
TOTAL NO MÊS			3.690.421,40	3.678.482,08	3.633.847,34	4.768.579,12	4.350.852,87	4.350.852,87	4.334.114,84	4.334.114,84	4.334.114,84	3.577.626,99	3.577.626,99	3.577.626,99	2.683.859,43	2.683.859,43	2.800.498,77	2.422.254,85	1.912.310,55	1.948.128,51
% NO MÊS			5,89%	5,87%	5,80%	7,61%	6,94%	6,94%	6,92%	6,92%	6,92%	5,71%	5,71%	5,71%	4,28%	4,28%	4,47%	3,87%	3,05%	3,11%
TOTAL ACUMULADO			3.690.421,40	7.368.903,48	11.002.750,83	15.771.329,94	20.122.182,81	24.473.035,68	28.807.150,52	33.141.265,35	37.475.380,19	41.053.007,18	44.630.634,17	48.208.261,16	50.892.120,59	53.575.980,01	56.376.478,78	58.798.733,63	60.711.044,18	62.659.172,68
% ACUMULADO			5,89%	11,76%	17,56%	25,17%	32,11%	39,06%	45,97%	52,89%	59,81%	65,52%	71,23%	76,94%	81,22%	85,50%	89,97%	93,84%	96,89%	100,00%