



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**PROGRAMA REVITALIZA MACEIÓ - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL**

**PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO BAIRRO TABULEIRO DO MARTINS**

| ITEM                      | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS                              | VALOR R\$     | MESES        |              |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|---------------------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                           |  |               | 1            | 2            | 3            | 4             | 5             | 6             | 7             | 8             | 9             | 10            | 11            | 12            |
| 1                         | SERVIÇOS PRELIMINARES                                    | 669.657,02    | 167.414,26   | 167.414,26   | 167.414,26   | 167.414,26    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
|                           |  |               | 25,00%       | 25,00%       | 25,00%       | 25,00%        |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 2                         | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA                                    | 3.363.083,50  | 336.308,35   | 336.308,35   | 252.231,26   | 252.231,26    | 252.231,26    | 252.231,26    | 252.231,26    | 252.231,26    | 252.231,26    | 252.231,26    | 336.308,35    | 336.308,35    |
|                           |  |               | 10,00%       | 10,00%       | 7,50%        | 7,50%         | 7,50%         | 7,50%         | 7,50%         | 7,50%         | 7,50%         | 7,50%         | 10,00%        | 10,00%        |
| 3                         | CANTEIRO DE OBRAS  | 288.608,11    | 43.291,22    | 43.291,22    | 28.860,81    | 28.860,81     | 23.088,65     | 23.088,65     | 20.202,57     | 20.202,57     | 14.430,41     | 14.430,41     | 14.430,41     | 14.430,41     |
|                           |  |               | 15,00%       | 15,00%       | 10,00%       | 10,00%        | 8,00%         | 8,00%         | 7,00%         | 7,00%         | 5,00%         | 5,00%         | 5,00%         | 5,00%         |
| 4                         | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO                         | 16.739.196,10 | 836.959,81   | 836.959,81   | 1.673.919,61 | 1.673.919,61  | 1.673.919,61  | 1.673.919,61  | 1.673.919,61  | 1.673.919,61  | 1.673.919,61  | 1.673.919,61  | 836.959,81    | 836.959,81    |
|                           |  |               | 5,00%        | 5,00%        | 10,00%       | 10,00%        | 10,00%        | 10,00%        | 10,00%        | 10,00%        | 10,00%        | 10,00%        | 5,00%         | 5,00%         |
| 5                         | TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 13.200.528,21 | 1.320.052,82 | 1.320.052,82 | 1.320.052,82 | 1.320.052,82  | 1.320.052,82  | 1.320.052,82  | 1.320.052,82  | 1.320.052,82  | 660.026,41    | 660.026,41    | 660.026,41    | 660.026,41    |
|                           |  |               | 10,00%       | 10,00%       | 10,00%       | 10,00%        | 10,00%        | 10,00%        | 10,00%        | 10,00%        | 5,00%         | 5,00%         | 5,00%         | 5,00%         |
| 6                         | SERVIÇOS FINAIS  | 77.055,30     | -            | -            | -            | -             | -             | -             | 3.852,77      | 3.852,77      | 15.411,06     | 15.411,06     | 19.263,83     | 19.263,83     |
|                           |  |               | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 5,00%         | 5,00%         | 20,00%        | 20,00%        | 25,00%        | 25,00%        |
| TOTAL GERAL DA OBRA (R\$) |  | 34.338.128,25 |              |              |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| TOTAL NO MÊS              |  |               | 2.704.026,45 | 2.704.026,45 | 3.442.478,76 | 3.442.478,76  | 3.269.292,34  | 3.269.292,34  | 3.270.259,03  | 3.270.259,03  | 2.616.018,75  | 2.616.018,75  | 1.866.988,80  | 1.866.988,80  |
| % NO MÊS                  |  |               | 7,87%        | 7,87%        | 10,03%       | 10,03%        | 9,52%         | 9,52%         | 9,52%         | 9,52%         | 7,62%         | 7,62%         | 5,44%         | 5,44%         |
| TOTAL ACUMULADO           |  |               | 2.704.026,45 | 5.408.052,90 | 8.850.531,66 | 12.293.010,42 | 15.562.302,76 | 18.831.595,10 | 22.101.854,13 | 25.372.113,16 | 27.988.131,91 | 30.604.150,66 | 32.471.139,45 | 34.338.128,25 |
| % ACUMULADO               |  |               | 7,87%        | 15,75%       | 25,77%       | 35,80%        | 45,32%        | 54,84%        | 64,37%        | 73,89%        | 81,51%        | 89,13%        | 94,56%        | 100,00%       |