

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALIOMAR	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	CÓDIGO	MÊS SERVIÇO	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS	
				PS	VALOR (R\$)	PS	VALOR (R\$)	PS	VALOR (R\$)	PS	VALOR (R\$)
		1	SERVIÇOS PRELIMINARES	30,00%	57.380,29	25,00%	47.816,91	15,00%	28.690,14	5,95%	11.380,42
		2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	10,00%	3.651,37	30,00%	10.954,10	30,00%	10.954,10	30,00%	10.954,10
		3	PAREDES E PAINÉIS		-	10,00%	1.897,46	30,00%	5.692,39	30,00%	5.692,39
		4	REVESTIMENTOS PAREDE		-		-	10,00%	6.332,97	20,00%	12.665,94
		5	PINTURAS - PAREDES		-		-		-	5,00%	3.106,41
		6	ESQUADRIAS		-		-		-		-
		7	PISOS		-		-		-	15,00%	19.466,62
		8	TETOS E FORROS		-		-		-		-
		9	COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES		-		-		-	10,00%	7.126,13
		10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-		-		-		-
		11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANTÁRIAS	5,00%	5.364,15	10,00%	10.728,30	20,00%	21.456,60	20,00%	21.456,60
		12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS DE BAIXA TENSÃO	5,00%	2.548,85	10,00%	5.097,71	10,00%	5.097,71	15,00%	7.646,56
		13	TELEMÁTICA		-	10,00%	1.892,04	10,00%	1.892,04	10,00%	1.892,04
		14	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO		-		-	10,00%	9.055,23	10,00%	9.055,23
		15	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
			PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)	6,78%		7,71%		8,78%		10,87%	
			PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)	6,78%		14,50%		23,27%		34,14%	
			VALOR SIMPLES : R\$ (1.000)		68.944,66		78.386,52		89.171,18		110.442,45
			VALOR ACUMULADO : R\$ (1.000)		68.944,66		147.331,18		236.502,36		346.944,81
			Notas : 1 - PS = Percentual mensal de serviço, considerando o valor global do PS apresentado na proposta passa a ter peso nas medições para análise do cronograma. 2 - PGS = será a soma dos PS, a soma dos PGS durante o prazo do contrato será igual a 100. 3 - PGA = a soma dos PGS. 4 - A firma deverá fornecer as folhas que forem necessárias. 5 - Os serviços deverão ser listados e agrupados de acordo com a planilha de orçamento.								



