



OBRA: Construção do Espaço Multifuncional Av. Carlos Nogueira

MUNICÍPIO: Maceió-AL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS - EDIFICAÇÃO	%	VALOR + B.D.I.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,89%	113.945,79	14,29%	16.277,97	14,29%	16.277,97	14,29%	16.277,97	14,29%	16.277,97	14,29%	16.277,97	14,29%	16.277,97	14,29%	16.277,97
02	MOBILIZAÇÃO DE DESMOBILIZAÇÃO	0,03%	780,84	50,00%	390,42		-		-		-		-		-	50,00%	390,42
03	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,50%	11.604,82	100,00%	11.604,82		-		-		-		-		-		-
04	TRECHO 1	20,30%	473.032,98	25,00%	118.258,25	25,00%	118.258,25	25,00%	118.258,25	25,00%	118.258,23		-		-		-
05	TRECHO 2	10,42%	242.775,13	33,00%	80.115,79	33,00%	80.115,79	34,00%	82.543,55		-		-		-		-
06	TRECHO 3	12,08%	281.412,23		-	33,00%	92.866,04	33,00%	92.866,04	34,00%	95.680,15		-		-		-
07	TRECHO 4	11,72%	272.983,15		-		-	33,00%	90.084,44	33,00%	90.084,44	34,00%	92.814,27		-		-
08	TRECHO 5	26,66%	621.072,16		-		-		-	33,00%	204.953,81	33,00%	204.953,81	34,00%	211.164,54		-
09	TRECHO 6	13,40%	312.312,48		-		-		-		-	33,00%	103.063,12	33,00%	103.063,12	34,00%	106.186,24
Total Simples		100,00%	2.329.919,58	9,73%	226.647,25	13,20%	307.518,05	17,17%	400.030,25	22,54%	525.254,60	17,90%	417.109,17	14,19%	330.505,63	5,27%	122.854,63
Total Acumulado		100,00%	2.329.919,58	9,73%	226.647,25	22,93%	534.165,30	40,10%	934.195,55	62,64%	1.459.450,15	80,54%	1.876.559,32	94,73%	2.207.064,95	100,00%	2.329.919,58


Marcelo Silva de Oliveira

Engº Civil - CREA 250938099-0

Coordenação de Projetos Complementares e Orçamento

Matrícula - 951884-3