

OBRA: CRECHE/PRÉ-ESCOLA CASA FORTE - TIPO C
Preço base: Sinapi/Orse Mar/2017
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CASA FORTE (PLANILHA DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES)

Edificação principal do Proinfância	un	1,00	BDI:27,7%	
Recursos Complementares	un	1,00	BDI:25%	
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
Descrição	Data de início	Data de término	Valor do item	(%)
SERVIÇOS PRELIMINARES				
	1º mês	1º mês	R\$ 97.773,72	14,18%
DEMOLIÇÃO E RETIRADAS				
	1º mês	1º mês	R\$ 39.114,16	5,67%
ESQUADRIAS				
	2º mês	2º mês	R\$ 105.302,50	15,27%
PINTURA				
	5º mês	6º mês	R\$ 19.980,03	2,90%
INSTALAÇÕES MECÂNICAS DE UTILIDADES				
	3º mês	3º mês	R\$ 34.126,01	4,95%
VENTILAÇÃO MECÂNICA				
	4º mês	4º mês	R\$ 7.836,70	1,14%
GÁS COMBUSTÍVEL				
	1º mês	3º mês	R\$ 4.999,70	0,73%
SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA				
	5º mês	5º mês	R\$ 140,63	0,02%
SUBESTAÇÃO				
	3º mês	6º mês	R\$ 74.196,39	10,76%
CASTELO D'ÁGUA				
	2º mês	3º mês	R\$ 19.154,19	2,78%
PLAYGROUND				
	5º mês	6º mês	R\$ 1.160,59	0,17%
MURETA HORTA				
	5º mês	6º mês	R\$ 6.649,76	0,96%
DIVERSOS				
	1º mês	6º mês	R\$ 279.475,92	40,54%
		Valor total:	R\$ 689.460,30	100%

 Jesse Pimentel Lopes
Eng. CIVIL - CREA 020.775.835-2
Chefe de Infraestrutura
Mat. 932769-0 / SEMED

OBRA: CRECHE/PRÉ-ESCOLA CASA FORTE - TIPO C**Preço base: Sinapi/Orse Mar/2017****CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CASA FORTE (PLANILHA FNDE)**

Edificação principal do Proinfância	un	1,00	BDI:27,7%	
Recursos Complementares	un	1,00	BDI:25%	
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
Descrição	Data de início	Data de término	Valor do item	(%)
Arquitetura e elementos de Urbanismo				
	1º mês	4º mês	R\$ 197.585,57	51,50%
Instalações elétricas e eletrônicas				
	3º mês	5º mês	R\$ 61.207,71	15,95%
Instalações hidráulicas e sanitárias				
	4º mês	6º mês	R\$ 44.171,46	11,51%
Instalações mecânicas e de utilidades				
	4º mês	6º mês	R\$ 39.182,23	10,21%
Sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)				
	4º mês	6º mês	R\$ 23.751,06	6,19%
Serviços Diversos e Finais				
	5º mês	6º mês	R\$ 17.744,42	4,63%
		Valor total:	R\$ 383.642,48	100,00%


Jossé Pimentel Lopes
Eng. Civil - CREA 020.775.835-2
Chefe de Infraestrutura
Mat. 932769-0 / SEMED