



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE OBRA

REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA MARIA MARIANA MIRANDA TENÓRIO, EM MACEIÓ/AL

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (%)

FASES DA OBRA	Custo da etapa (R\$)	% da Custo Total da Obra	Meses					
			Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	167.558,84	4,62%	27.926,47 16,67%	27.926,47 16,67%	27.926,47 16,67%	27.926,47 16,67%	27.926,47 16,67%	27.926,47 16,67%
SERVIÇOS PRELIMINARES	93.954,42	2,59%	93.954,42 100,00%					
DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	73.139,49	2,02%	58.511,59 80,00%	14.627,90 20,00%				
SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	573.565,15	15,81%	143.391,29 25,00%	229.426,06 40,00%	200.747,80 35,00%			
DRENAGEM PLUVIAL	49.368,87	1,36%		9.873,77 20,00%	27.152,88 55,00%	12.342,22 25,00%		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	286.137,51	7,89%		42.920,63 15,00%	85.841,25 30,00%	100.148,13 35,00%	57.227,50 20,00%	
ARQUITETURA	2.279.364,21	62,82%		227.936,42 10,00%	455.872,84 20,00%	569.841,05 25,00%	569.841,05 25,00%	455.872,84 20,00%
ACESSIBILIDADE	26.783,89	0,74%					16.070,34 60,00%	10.713,56 40,00%
PAISAGISMO	78.446,53	2,16%					15.689,31 20,00%	62.757,22 80,00%
Total Geral	3.628.318,91							
Total Simples			323.783,77	552.711,25	797.541,25	710.257,87	686.754,67	557.270,10
Total Acumulado			323.783,77	876.495,02	1.674.036,27	2.384.294,14	3.071.048,81	3.628.318,91