

OBRA: ENCOSTA DA AV. AFRÂNIO LAJES	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	CÓDIGO	MÊS SERVIÇO	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		TOTAL GERAL	
				PS	VALOR (R\$)	PS	VALOR (R\$)	PS	VALOR (R\$)	PS	VALOR (R\$)
		1	SERVIÇOS PRELIMINARES	50,00%	38.012,23	50,00%	38.012,23	0,00%	-	100,00%	76.024,45
		2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	50,00%	71.614,80	40,00%	57.291,84	10,00%	14.322,96	100,00%	143.229,60
		3	DRENAGEM	30,00%	11.218,50	60,00%	22.436,99	10,00%	3.739,50	100,00%	37.394,99
		4	PROTEÇÃO DO TALUDE	0,00%	-	60,00%	178.316,35	40,00%	118.877,57	100,00%	297.193,92
		5	BDI	21,15%	32.166,04	53,74%	81.730,63	25,11%	38.188,61	100,00%	152.085,28
					-		-		-	0,00%	-
					-		-		-	0,00%	-
					-		-		-	0,00%	-
VALOR SIMPLES : R\$ (1.000)				21,68%	153.011,56	53,52%	377.788,04	24,81%	175.128,64	705.928,24	
VALOR ACUMULADO : R\$ (1.000)				21,68%	153.011,56	75,19%	530.799,60	100,00%	705.928,24		