

 PREFEITURA DE MACEIÓ JUNTOS CONSTRUÍMOS UM NOVO TEMPO	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
	OBRA:	NR.05-19 - U.S. MARIA CONCEIÇÃO F. PARANHOS - AMPLIAÇÃO. RV.01	DATA : 26/04/2019 BDI : 28,27% L.S. Hora: 84,82% L.S. Mês: 47,07%	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
	LOCAL:	Conj. Alfredo Gaspar De Mendonça, 1, Jacarecica, Maceio - AL, CEP: 57080-000		ORSE	2019/02	04/2019
	CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIÓ		SINAPI	2019/03 COM DESONERAÇÃO	04/2019
	DIRETIVAS:	DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, ACÓRDÃO TCU 2622/2013. BDI DIFERENCIADO DE 19,61% (ITENS INDICADOS NAS DESCRIÇÕES).		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
	UNIDADES:	80.55m²				
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 3.192,28				

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	MÊS2	MÊS3	MÊS4	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	16.767,52	33,33 %	33,33 %	33,34 %		100,00 %
			5.588,61	5.588,61	5.590,30		16.767,52
2	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA	1.125,68	40,00 %		60,00 %		100,00 %
			450,27		675,41		1.125,68
3	SERVIÇOS INICIAIS DE APOIO	1.955,64	100,00 %				100,00 %
			1.955,64				1.955,64
4	ÁREA DE AMPLIAÇÃO	182.355,40	3,07 %	36,71 %	41,62 %	18,60 %	100,00 %
			5.609,52	66.866,23	75.952,34	33.927,31	182.355,40
5	BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)	54.933,70	6,73 %	35,84 %	40,66 %	16,77 %	100,00 %
			3.697,04	19.688,24	22.336,04	9.212,38	54.933,70
257.137,94			17.301,08	92.143,08	104.554,09	43.139,69	257.137,94
			17.301,08	109.444,16	213.998,25	257.137,94	