


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	
PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DE BAIROS DE MACEIÓ/AL	
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA	
BAIRRO CLIMA BOM	
CONCORRÊNCIA Nº 02/2019	

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	VALOR R\$	MESES											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	450.031,35	112.732,09	112.732,09	112.732,09	112.732,09	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	2.257.066,71	225.706,67	225.706,67	169.280,00	169.280,00	169.280,00	169.280,00	169.280,00	169.280,00	169.280,00	169.280,00	225.706,67	225.706,67
3	CANTEIRO DE OBRAS	265.167,90	39.775,18	39.775,18	26.516,79	26.516,79	21.213,43	21.213,43	18.561,75	18.561,75	13.258,39	13.258,39	13.258,39	13.258,39
4	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	14.089.876,82	704.993,84	704.993,84	1.409.987,68	1.409.987,68	1.409.987,68	1.409.987,68	1.409.987,68	1.409.987,68	1.409.987,68	1.409.987,68	704.993,84	704.993,84
5	TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	17.483.325,87	1.749.332,59	1.749.332,59	1.749.332,59	1.749.332,59	1.749.332,59	1.749.332,59	1.749.332,59	1.749.332,59	874.666,29	874.666,29	874.666,29	874.666,29
6	SERVIÇOS FINAIS	99.888,50	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
TOTAL GERAL DA OBRA (R\$)		34.666.255,35	2.832.541,17	2.832.541,17	3.467.849,95	3.467.849,95	3.349.813,70	3.349.813,70	3.352.156,35	3.352.156,35	2.487.169,67	2.487.169,67	1.843.596,83	1.843.596,83
% NO MÊS			8,17%	8,17%	10,00%	10,00%	9,66%	9,66%	9,67%	9,67%	7,17%	7,17%	5,32%	5,32%
TOTAL ACUMULADO			2.832.541,17	5.665.082,34	9.132.932,29	12.600.782,24	15.950.595,95	19.300.409,65	22.652.566,00	26.004.722,35	28.491.892,03	30.979.061,70	32.822.658,53	34.666.255,35
% ACUMULADO			8,17%	16,34%	26,35%	36,35%	46,01%	55,67%	65,34%	75,01%	82,19%	89,36%	94,68%	100,00%



FELIPE GILBERTO UCHOA LOPES
Sócio Diretor/Responsável Técnico
CPF: 070.864.104-03
CREA: 021407703-9