



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROGRAMA REVITALIZA MACEIÓ - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL

PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO BAIRRO SANTA LÚCIA

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	VALOR R\$	MESES											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	707.709,02	176.927,26	176.927,26	176.927,26	176.927,26	-	-	-	-	-	-	-	-
			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3.363.083,50	336.308,35	336.308,35	252.231,26	252.231,26	252.231,26	252.231,26	252.231,26	252.231,26	252.231,26	252.231,26	336.308,35	336.308,35
			10,00%	10,00%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	10,00%	10,00%
3	CANTEIRO DE OBRAS	288.608,11	43.291,22	43.291,22	28.860,81	28.860,81	23.088,65	23.088,65	20.202,57	20.202,57	14.430,41	14.430,41	14.430,41	14.430,41
			15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	8,00%	8,00%	7,00%	7,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
4	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	17.736.442,06	886.822,10	886.822,10	1.773.644,21	1.773.644,21	1.773.644,21	1.773.644,21	1.773.644,21	1.773.644,21	1.773.644,21	1.773.644,21	886.822,10	886.822,10
			5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%
5	TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	15.172.439,91	1.517.243,99	1.517.243,99	1.517.243,99	1.517.243,99	1.517.243,99	1.517.243,99	1.517.243,99	1.517.243,99	758.622,00	758.622,00	758.622,00	758.622,00
			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
6	SERVIÇOS FINAIS	82.763,10	-	-	-	-	-	-	4.138,16	4.138,16	16.552,62	16.552,62	20.690,78	20.690,78
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	20,00%	20,00%	25,00%	25,00%
TOTAL GERAL DA OBRA (R\$)		37.351.045,70												
TOTAL NO MÊS			2.960.592,92	2.960.592,92	3.748.907,53	3.748.907,53	3.566.208,11	3.566.208,11	3.567.460,18	3.567.460,18	2.815.480,49	2.815.480,49	2.016.873,63	2.016.873,63
% NO MÊS			7,93%	7,93%	10,04%	10,04%	9,55%	9,55%	9,55%	9,55%	7,54%	7,54%	5,40%	5,40%
TOTAL ACUMULADO			2.960.592,92	5.921.185,83	9.670.093,36	13.419.000,88	16.985.208,99	20.551.417,10	24.118.877,28	27.686.337,47	30.501.817,95	33.317.298,44	35.334.172,07	37.351.045,70
% ACUMULADO			7,93%	15,85%	25,89%	35,93%	45,47%	55,02%	64,57%	74,12%	81,66%	89,20%	94,60%	100,00%