

		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
OBRA:		CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO INCRA-AL/SR-22, LOCALIZADO NA ECOVIA NORTE - MACEIÓ - AL.			DATA : 21/05/2019			BDI : 22,88%			
LOCAL:					FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.		
CLIENTE:		SEMINFRA			ORSE	2019/03	114,17%	71,63%	05/2019		
					SICRO	2018/10	-	-	05/2019		
					SINAPI	2019/04 SEM DESONERAÇÃO	113,76%	70,17%	05/2019		
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			-	-	-	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela					
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	27.665,87	100,00			100,00					
			27.665,87			27.665,87					
2	CANTEIRO DA OBRA	4.260,93	100,00			100,00					
			4.260,93			4.260,93					
3	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	35.521,68	33,33	33,33	33,34	100,00					
			11.839,38	11.839,38	11.842,92	35.521,68					
4	INFRAESTRUTURA	32.547,43	100,00			100,00					
			32.547,43			32.547,43					
5	SUPERESTRUTURA	5.518,76	50,00	50,00		100,00					
			2.759,38	2.759,38		5.518,76					
6	PAREDES E PAINEIS	26.589,78	50,00	50,00		100,00					
			13.294,89	13.294,89		26.589,78					
7	REVESTIMENTO	34.028,00		80,00	20,00	100,00					
				27.222,40	6.805,60	34.028,00					
8	PINTURA	15.061,63			100,00	100,00					
					15.061,63	15.061,63					
9	PISO	35.436,12		20,00	80,00	100,00					
				7.087,22	28.348,90	35.436,12					
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	18.318,54		20,00	80,00	100,00					
				3.663,71	14.654,83	18.318,54					
11	INSTALAÇÕES ELETRICAS	7.424,72		50,00	50,00	100,00					
				3.712,36	3.712,36	7.424,72					
12	DIVERSOS	2.217,80		10,00	90,00	100,00					
				221,78	1.996,02	2.217,80					
13	ESQUADRIAS	6.018,56			100,00	100,00					
					6.018,56	6.018,56					
14	GALPÃO PRÉ MOLDADO	79.200,00		100,00		100,00					
				79.200,00		79.200,00					
15	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	75.460,49	28,00	45,18	26,82	100,00					
			21.128,94	34.093,05	20.238,50	75.460,49					
405.270,31			113.496,82	183.094,17	108.679,32	405.270,31					
			113.496,82	296.590,99	405.270,31						