

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Projeto Creche/Pré-Escola Vergel do Lago - Padrão FNDE - Tipo II
Município: Maceió-AL
Endereço: Av. Gov. Teobaldo Barbosa, 295-399 - Vergel do Lago, Maceió - AL, 57015-850

Planejamento

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	90.500,56	5,05%	100,00%							
				90.500,56							
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	21.206,92	1,18%	80%	20%						
				16.965,54	4.241,38						
3	FUNDAÇÕES	80.107,09	4,47%	15%	85%						
				12.016,06	68.091,03						
4	SUPERESTRUTURA	80.069,69	4,47%		40%	60%					
					32.027,88	48.041,81					
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	70.199,59	3,92%		20%		60%	20%			
						14.039,92	42.119,76	14.039,92			
6	ESQUADRIAS	153.385,00	8,56%				20%	50%	30%		
							30.677,00	76.692,50	46.015,50		
7	SISTEMAS DE COBERTURA	398.951,29	22,28%		15%	65%	20%				
					59.842,69	259.318,34	79.790,26				
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	9.313,47	0,52%			100%					
						9.313,47					
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	208.413,01	11,64%				30%	60%	10%		
							62.523,90	125.047,81	20.841,30		
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNO E EXTERNO (PAVIMENTAÇÃO)	143.741,97	8,03%				20%	15%	50%	15%	
							28.748,39	21.561,30	71.870,99	21.561,30	
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	89.044,24	4,97%						50%	40%	10%
									44.522,12	35.617,70	8.904,42
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	27.188,12	1,52%		5%	5%	20%	30%	30%	10%	
					1.359,41	1.359,41	5.437,62	8.156,44	8.156,44	2.718,81	
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	8.657,48	0,48%					20%	40%	40%	
								1.731,50	3.462,99	3.462,99	
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	57.395,67	3,20%			10%	10%	25%	35%	20%	
						5.739,57	5.739,57	14.348,92	20.088,49	11.479,13	
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	42.122,77	2,35%						20%	80%	
									8.424,55	33.698,22	
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	20.376,18	1,14%				30%	30%		40%	
							6.112,85	6.112,85		8.150,47	
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	39.644,56	2,21%				10%	10%	50%	30%	
							3.964,46	3.964,46	19.822,28	11.893,37	
18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA – 220V	132.137,42	7,38%		5%	5%	10%	10%	35%	30%	5%
					6.606,87	6.606,87	13.213,74	13.213,74	46.248,10	39.641,23	6.606,87
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	381,68	0,02%				30%	20%			50%
							114,50	76,34			190,84
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	17.544,86	0,98%							70%	30%
										12.281,40	5.263,46
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	8.112,84	0,45%							30%	70%
										2.433,85	5.678,99
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA)	10.626,80	0,59%		5%	15%				60%	20%
					531,34	1.594,02				6.376,08	2.125,36
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	79.594,27	4,44%	15%	25%					45%	15%
				11.939,14	19.898,57					35.817,42	11.939,14
24	SERVIÇOS FINAIS	2.119,84	0,12%							30%	70%
										635,95	1.483,89
	VALORES TOTAIS	1.790.835,32	100,00%	131.421,30	192.599,17	346.013,41	278.442,06	284.945,76	289.452,75	225.767,92	42.192,97
	VALORES ACUMULADOS			R\$ 131.421,30	R\$ 324.020,46	R\$ 670.033,87	R\$ 948.475,93	R\$ 1.233.421,69	R\$ 1.522.874,44	R\$ 1.748.642,36	R\$ 1.790.835,32