

		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
		OBRA:	Mirante São Gonçalo	DATA : 09/10/2019			BDI : 29,01%	
				FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
				ORSE	2019/07	114,17%	71,63%	10/2019
				SBC	2019/08 - Maceió	115,49%	-	08/2019
SICRO	2019/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2019				
SINAPI	2019/08 COM DESONERAÇÃO	84,82%	47,07%	09/2019				
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			-	-		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	117.025,50	40,00	30,00	30,00		100,00
			46.810,20	35.107,65	35.107,65		117.025,50
3	PINTURA E LIMPEZA	7.588,95	40,00	30,00	30,00		100,00
			3.035,58	2.276,69	2.276,68		7.588,95
4	INTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E BANCADAS	5.066,56	20,00	20,00	30,00	30,00	100,00
			1.013,31	1.013,31	1.519,97	1.519,97	5.066,56
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.738,57	20,00	20,00	30,00	30,00	100,00
			747,71	747,71	1.121,57	1.121,58	3.738,57
6	COBERTA E ELEMENTOS EM MADEIRA	57.116,38	20,00	20,00	30,00	30,00	100,00
			11.423,28	11.423,28	17.134,91	17.134,91	57.116,38
7	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	57.831,41	32,74	26,27	29,69	10,27	98,97
			18.285,11	14.671,65	16.581,70	5.735,74	57.831,41
248.367,37							248.367,37