



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROGRAMA REVITALIZA MACEIÓ - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL

**PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO BAIRRO CIDADE UNIVERSITÁRIA
RESIDENCIAIS CAMPO DOS PALMARES, JARDIM SAÚDE, GAMA LINS, SANTA HELENA E AVENIDA ALICE KAROLINE**

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	VALOR R\$	MESES											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.031.151,02	257.787,76	257.787,76	257.787,76	257.787,76	-	-	-	-	-	-	-	-
			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3.363.083,50	336.308,35	336.308,35	252.231,26	252.231,26	252.231,26	252.231,26	252.231,26	252.231,26	252.231,26	252.231,26	336.308,35	336.308,35
			10,00%	10,00%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	10,00%	10,00%
3	CANTEIRO DE OBRAS	288.608,11	43.291,22	43.291,22	28.860,81	28.860,81	23.088,65	23.088,65	20.202,57	20.202,57	14.430,41	14.430,41	14.430,41	14.430,41
			15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	8,00%	8,00%	7,00%	7,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
4	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	16.830.192,03	841.509,60	841.509,60	1.683.019,20	1.683.019,20	1.683.019,20	1.683.019,20	1.683.019,20	1.683.019,20	1.683.019,20	1.683.019,20	841.509,60	841.509,60
			5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%
5	TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	37.624.918,14	3.762.491,81	3.762.491,81	3.762.491,81	3.762.491,81	3.762.491,81	3.762.491,81	3.762.491,81	3.762.491,81	1.881.245,91	1.881.245,91	1.881.245,91	1.881.245,91
			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
6	SERVIÇOS FINAIS	131.279,40	-	-	-	-	-	-	6.563,97	6.563,97	26.255,88	26.255,88	32.819,85	32.819,85
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	20,00%	20,00%	25,00%	25,00%
TOTAL GERAL DA OBRA (R\$)		59.269.232,21												
TOTAL NO MÊS			5.241.388,74	5.241.388,74	5.984.390,85	5.984.390,85	5.720.830,93	5.720.830,93	5.724.508,82	5.724.508,82	3.857.182,66	3.857.182,66	3.106.314,11	3.106.314,11
% NO MÊS			8,84%	8,84%	10,10%	10,10%	9,65%	9,65%	9,66%	9,66%	6,51%	6,51%	5,24%	5,24%
TOTAL ACUMULADO			5.241.388,74	10.482.777,48	16.467.168,32	22.451.559,17	28.172.390,10	33.893.221,03	39.617.729,84	45.342.238,66	49.199.421,32	53.056.603,98	56.162.918,09	59.269.232,21
% ACUMULADO			8,84%	17,69%	27,78%	37,88%	47,53%	57,19%	66,84%	76,50%	83,01%	89,52%	94,76%	100,00%