

CÓDIGO	MÊS SERVIÇO	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS	
		PS	VALOR (R\$)	PS	VALOR (R\$)	PS	VALOR (R\$)	PS	VALOR (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	30,00%	58.634,68	25,00%	48.862,23	15,00%	29.317,34	5,95%	11.629,21
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	10,00%	7.420,05	30,00%	22.260,15	30,00%	22.260,15	30,00%	22.260,15
3	PAREDES E PAINÉIS		-	10,00%	2.382,95	30,00%	7.148,85	30,00%	7.148,85
4	REVESTIMENTOS PAREDE		-		-	10,00%	11.397,14	20,00%	22.794,28
5	PINTURAS - PAREDES		-		-		-	5,00%	1.534,10
6	ESQUADRIAS		-		-		-		-
7	PISOS		-		-		-	15,00%	15.105,33
8	TETOS E FORROS		-		-		-		-
9	COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES		-		-		-	10,00%	7.259,07
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-		-		-		-
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANTÁRIAS	5,00%	4.377,72	10,00%	8.755,44	20,00%	17.510,89	20,00%	17.510,89
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS DE BAIXA TENSÃO	5,00%	2.695,08	10,00%	5.390,16	10,00%	5.390,16	15,00%	8.085,24
13	TELEMÁTICA		-	10,00%	1.163,83	10,00%	1.163,83	10,00%	1.163,83
14	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO		-		-	10,00%	15.441,75	10,00%	15.441,75
15	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		-		-		-		-
			-		-		-		-
			-		-		-		-
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)		6,49%		7,89%		9,73%		11,54%	
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)		6,49%		14,38%		24,11%		35,65%	
VALOR SIMPLES : R\$ (1.000)			73.127,54		88.814,78		109.630,12		129.932,71
VALOR ACUMULADO : R\$ (1.000)			73.127,54		161.942,31		271.572,43		401.505,14
Notas : 1 - PS = Percentual mensal de serviço, considerando o valor global do PS apresentado na proposta passa a ter peso nas medições para análise do cronograma. 2 - PGS = será a soma dos PS, a soma dos PGS durante o prazo do contrato será igual a 100. 3 - PGA = a soma dos PGS. 4 - A firma deverá fornecer as folhas que forem necessárias. 5 - Os serviços deverão ser listados e agrupados de acordo com a planilha de orçamento.									

