


| CÓDIGO   | MÊS<br>SERVIÇO                                      | 1º MÊS |                | 2º MÊS |                | 3º MÊS |                | 4º MÊS |                |
|--|---|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|
|  |   | PS     | VALOR<br>(R\$) | PS     | VALOR<br>(R\$) | PS     | VALOR<br>(R\$) | PS     | VALOR<br>(R\$) |
| 1  | SERVIÇOS PRELIMINARES                               | 30,00% | 56.772,75      | 25,00% | 47.310,62      | 15,00% | 28.386,37      | 5,95%  | 11.259,93      |
| 2  | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS                              | 10,00% | 2.025,77       | 30,00% | 6.077,31       | 30,00% | 6.077,31       | 30,00% | 6.077,31       |
| 3  | PAREDES E PAINÉIS                                   |        | -              | 10,00% | 907,14         | 30,00% | 2.721,42       | 30,00% | 2.721,42       |
| 4  | REVESTIMENTOS PAREDE                                |        | -              |        | -              | 10,00% | 9.305,25       | 20,00% | 18.610,51      |
| 5  | PINTURAS - PAREDES                                  |        | -              |        | -              |        | -              | 5,00%  | 1.796,70       |
| 6  | ESQUADRIAS  |        | -              |        | -              |        | -              |        | -              |
| 7  | PISOS   |        | -              |        | -              |        | -              | 15,00% | 15.013,89      |
| 8  | TETOS E FORROS                                      |        | -              |        | -              |        | -              |        | -              |
| 9  | COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES                     |        | -              |        | -              |        | -              | 10,00% | 8.878,61       |
| 10   | SERVIÇOS COMPLEMENTARES                             |        | -              |        | -              |        | -              |        | -              |
| 11   | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANTÁRIAS                 | 5,00%  | 5.411,24       | 10,00% | 10.822,49      | 20,00% | 21.644,98      | 20,00% | 21.644,98      |
| 12   | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS DE BAIXA TENSÃO | 5,00%  | 2.734,87       | 10,00% | 5.469,73       | 10,00% | 5.469,73       | 15,00% | 8.204,60       |
| 13   | TELEMÁTICA  |        | -              | 10,00% | 1.502,38       | 10,00% | 1.502,38       | 10,00% | 1.502,38       |
| 14   | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO                      |        | -              |        | -              | 10,00% | 8.773,73       | 10,00% | 8.773,73       |
| 15   | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO       |        | -              |        | -              |        | -              |        | -              |
|  |   |        | -              |        | -              |        | -              |        | -              |
|  |   |        | -              |        | -              |        | -              |        | -              |
| PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)  |   | 6,69%  |                | 7,21%  |                | 8,39%  |                | 10,44% |                |
| PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)  |   | 6,69%  |                | 13,90% |                | 22,28% |                | 32,73% |                |
| VALOR SIMPLES : R\$ (1.000)  |   |        | 66.944,63      |        | 72.089,67      |        | 83.881,17      |        | 104.484,03     |
| VALOR ACUMULADO : R\$ (1.000)  |   |        | 66.944,63      |        | 139.034,30     |        | 222.915,47     |        | 327.399,50     |
| Notas : 1 - PS = Percentual mensal de serviço, considerando o valor global do PS apresentado na proposta passa a ter peso nas medições para análise do cronograma.<br>2 - PGS = será a soma dos PS, a soma dos PGS durante o prazo do contrato será igual a 100.<br>3 - PGA = a soma dos PGS.<br>4 - A firma deverá fornecer as folhas que forem necessárias.<br>5 - Os serviços deverão ser listados e agrupados de acordo com a planilha de orçamento. |   |        |                |        |                |        |                |        |                |

|  |                                   |   |   |                                 |             |            |             |            |             |              |             |              |             |
|--|-----------------------------------|---|---|---------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| OBRA:REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO      | CÓDIGO  | MÊS<br>SERVIÇO                                      | 5º MÊS                          |             | 6º MÊS     |             | 7º MÊS     |             | 8º MÊS       |             | TOTAL GERAL  |             |
|  |                                   |   |   | PS                              | VALOR (R\$) | PS         | VALOR (R\$) | PS         | VALOR (R\$) | PS           | VALOR (R\$) | PS           | VALOR (R\$) |
|  |                                   | 1   | SERVIÇOS PRELIMINARES                               | 5,95%                           | 11.259,93   | 5,95%      | 11.259,93   | 5,95%      | 11.259,93   | 6,20%        | 11.733,03   | 100,00%      | 189.242,49  |
|  |                                   | 2   | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS                              |                                 | -           |            | -           |            | -           |              | -           | 100,00%      | 20.257,70   |
|  |                                   | 3   | PAREDES E PAINÉIS                                   | 30,00%                          | 2.721,42    |            | -           |            | -           |              | -           | 100,00%      | 9.071,40    |
|  |                                   | 4   | REVESTIMENTOS PAREDE                                | 35,00%                          | 32.568,39   | 35,00%     | 32.568,39   |            | -           |              | -           | 100,00%      | 93.052,53   |
|  |                                   | 5   | PINTURAS - PAREDES                                  | 20,00%                          | 7.186,79    | 30,00%     | 10.780,18   | 30,00%     | 10.780,18   | 15,00%       | 5.390,09    | 100,00%      | 35.933,94   |
|  |                                   | 6   | ESQUADRIAS  | 20,00%                          | 16.448,00   | 25,00%     | 20.560,00   | 35,00%     | 28.784,00   | 20,00%       | 16.448,00   | 100,00%      | 82.240,00   |
|  |                                   | 7   | PISOS   | 25,00%                          | 25.023,14   | 25,00%     | 25.023,14   | 25,00%     | 25.023,14   | 10,00%       | 10.009,26   | 100,00%      | 100.092,57  |
|  |                                   | 8   | TETOS E FORROS                                      | 15,00%                          | 3.478,60    | 35,00%     | 8.116,72    | 35,00%     | 8.116,72    | 15,00%       | 3.478,60    | 100,00%      | 23.190,64   |
|  |                                   | 9   | COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES                     | 10,00%                          | 8.878,61    | 30,00%     | 26.635,82   | 30,00%     | 26.635,82   | 20,00%       | 17.757,21   | 100,00%      | 88.786,07   |
|  |                                   | 10  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES                             |                                 | -           | 25,00%     | 22.824,90   | 25,00%     | 22.824,90   | 50,00%       | 45.649,80   | 100,00%      | 91.299,60   |
|  |                                   | 11  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANTÁRIAS                 | 20,00%                          | 21.644,98   | 20,00%     | 21.644,98   |            | -           | 5,00%        | 5.411,24    | 100,00%      | 108.224,89  |
|  |                                   | 12  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS DE BAIXA TENSÃO | 15,00%                          | 8.204,60    | 15,00%     | 8.204,60    | 15,00%     | 8.204,60    | 15,00%       | 8.204,60    | 100,00%      | 54.697,34   |
|  |                                   | 13  | TELEMÁTICA  | 20,00%                          | 3.004,75    | 20,00%     | 3.004,75    | 20,00%     | 3.004,75    | 10,00%       | 1.502,38    | 100,00%      | 15.023,76   |
|  |                                   | 14  | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO                      | 10,00%                          | 8.773,73    | 20,00%     | 17.547,45   | 25,00%     | 21.934,32   | 25,00%       | 21.934,32   | 100,00%      | 87.737,27   |
|  |                                   | 15  | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO       |                                 | -           |            | -           |            | -           | 100,00%      | 1.493,69    | 100,00%      | 1.493,69    |
|  |                                   |   |   |                                 | -           |            | -           |            | -           |              | -           | 0,00%        | -           |
|  |                                   |   |   |                                 | -           |            | -           |            | -           |              | -           | 0,00%        | -           |
|  |                                   |  |   | PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS) | 14,91%      |            | 20,81%      |            | 16,65%      |              | 14,90%      | 1.000.343,88 |             |
|  | PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA) |   | 47,64%  |                                 | 68,45%      |            | 85,10%      |            | 100,00%     |              |             |              |             |
|  | VALOR SIMPLES : R\$ (1.000)       |   |   | 149.192,92                      |             | 208.170,87 |             | 166.568,37 |             | 149.012,22   |             |              |             |
|  | VALOR ACUMULADO : R\$ (1.000)     |   |   | 476.592,43                      |             | 684.763,29 |             | 851.331,66 |             | 1.000.343,88 |             |              |             |
| Notas : 1 - PS = Percentual mensal de serviço, considerando o valor global do PS apresentado na proposta passa a ter peso nas medições para análise do cronograma.<br>2 - PGS = será a soma dos PS, a soma dos PGS durante o prazo do contrato será igual a 100.<br>3 - PGA = a soma dos PGS.<br>4 - A firma deverá fornecer as folhas que forem necessárias.<br>5 - Os serviços deverão ser listados e agrupados de acordo com a planilha de orçamento. |                                   |   |   |                                 |             |            |             |            |             |              |             |              |             |