

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Construção do Ginásio da Escola Municipal José Haroldo

Data de preço: SINAPI MAI/2020 com desoneração, ORSE MAR/2020, SEINFRA 026.1 E TCU

Escola Municipal Professor José Haroldo

Unidade federativa: MACEIÓ - ALAGOAS

Endereço: R. Dr. Júlio César Mendonça Uchôa - Tabuleiro do Martins, Maceió - AL, 57081-395

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | % ITEM | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 |
|-----------------------|--|------------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 193.501,01 | 11,20% | 59% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 6% |
| | | | | R\$ 114.165,60 | R\$ 9.675,05 | R\$ 9.675,05 | R\$ 9.675,05 | R\$ 9.675,05 | R\$ 9.675,05 | R\$ 9.675,05 | R\$ 9.675,05 | R\$ 11.610,06 |
| 2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | R\$ 24.139,34 | 1,40% | 70% | 20% | 5% | 5% | | | | | |
| | | | | R\$ 16.897,54 | R\$ 4.827,87 | R\$ 1.206,97 | R\$ 1.206,97 | | | | | |
| 3 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÃO | R\$ 26.814,31 | 1,55% | 40% | 60% | | | | | | | |
| | | | | R\$ 10.725,72 | R\$ 16.088,59 | | | | | | | |
| 4 | FUNDAÇÕES | R\$ 151.018,88 | 8,74% | 10% | 50% | 40% | | | | | | |
| | | | | R\$ 15.101,89 | R\$ 75.509,44 | R\$ 60.407,55 | | | | | | |
| 5 | SUPERESTRUTURA | R\$ 243.457,94 | 14,09% | 10% | 30% | 20% | 30% | 10% | | | | |
| | | | | R\$ 24.345,79 | R\$ 73.037,38 | R\$ 48.691,59 | R\$ 73.037,38 | R\$ 24.345,79 | | | | |
| 6 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO | R\$ 460.019,00 | 26,62% | | | 10% | 20% | 20% | 23% | 12% | 10% | 5% |
| | | | | | | R\$ 46.001,90 | R\$ 92.003,80 | R\$ 92.003,80 | R\$ 105.804,37 | R\$ 55.202,28 | R\$ 46.001,90 | R\$ 23.000,95 |
| 7 | SISTEMA DE COBERTURA | R\$ 306.233,06 | 17,72% | | 10% | 20% | 20% | 30% | | 15% | 5% | |
| | | | | | R\$ 30.623,31 | R\$ 61.246,61 | R\$ 61.246,61 | R\$ 91.869,92 | | R\$ 45.934,96 | R\$ 15.311,65 | |
| 8 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | R\$ 31.675,69 | 1,83% | | 10% | 20% | | 30% | 25% | 10% | 5% | |
| | | | | | R\$ 3.167,57 | R\$ 6.335,14 | | R\$ 9.502,71 | R\$ 7.918,92 | R\$ 3.167,57 | R\$ 1.583,78 | |
| 9 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | R\$ 31.658,16 | 1,83% | | 10% | 20% | | 30% | 25% | 15% | | |
| | | | | | R\$ 3.165,82 | R\$ 6.331,63 | | R\$ 9.497,45 | R\$ 7.914,54 | R\$ 4.748,72 | | |
| 10 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | R\$ 30.534,28 | 1,77% | | 10% | 20% | | 20% | 20% | | 10% | |
| | | | | | R\$ 3.053,43 | R\$ 6.106,86 | | R\$ 6.106,86 | R\$ 6.106,86 | R\$ 6.106,86 | R\$ 3.053,43 | |
| 11 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | R\$ 16.913,42 | 0,98% | | | | 10% | 40% | | 20% | 30% | |
| | | | | | | | R\$ 1.691,34 | R\$ 6.765,37 | | R\$ 3.382,68 | R\$ 5.074,03 | |
| 12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS - 220V | R\$ 35.371,01 | 2,05% | | | | 20% | 30% | 30% | 15% | 5% | |
| | | | | | | | R\$ 7.074,20 | R\$ 10.611,30 | R\$ 10.611,30 | R\$ 5.305,65 | R\$ 1.768,55 | |
| 13 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | R\$ 11.779,93 | 0,68% | | 30% | 10% | | | 40% | 10% | 10% | |
| | | | | | R\$ 3.533,98 | R\$ 1.177,99 | | | R\$ 4.711,97 | R\$ 1.177,99 | R\$ 1.177,99 | |
| 14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | R\$ 157.367,29 | 9,11% | | | | | 30% | 20% | 30% | 20% | |
| | | | | | | | | R\$ 47.210,19 | R\$ 31.473,46 | R\$ 47.210,19 | R\$ 31.473,46 | |
| 15 | SERVIÇOS FINAIS | R\$ 7.612,41 | 0,44% | | | | | | | | | 100% |
| | | | | | | | | | | | | R\$ 7.612,41 |
| | | R\$ 1.728.095,73 | 100,00% | | | | | | | | | |
| VALORES TOTAIS | | | | R\$ 181.236,54 | R\$ 222.682,43 | R\$ 247.181,29 | R\$ 245.935,35 | R\$ 307.588,43 | R\$ 184.216,47 | R\$ 181.911,96 | R\$ 115.119,85 | R\$ 42.223,42 |
| PORCENTAGEM MENSAL | | | | 10,49% | 12,89% | 14,30% | 14,23% | 17,80% | 10,66% | 10,53% | 6,66% | 2,44% |
| VALORES ACUMULADOS | | | | R\$ 181.236,54 | R\$ 403.918,97 | R\$ 651.100,26 | R\$ 897.035,61 | R\$ 1.204.624,04 | R\$ 1.388.840,52 | R\$ 1.570.752,47 | R\$ 1.685.872,32 | R\$ 1.728.095,73 |
| PORCENTAGEM ACUMULADO | | | | 10,49% | 23,37% | 37,68% | 51,91% | 69,71% | 80,37% | 90,89% | 97,56% | 100,00% |