

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Construção do Ginásio da Escola Municipal Jayme de Altavila

Data de preço: SINAPI MAI/2020 com desoneração, ORSE MAR/2020, SEINFRA 026.1 E TCU

Escola Municipal Professor Jayme de Altavila

Unidade federativa: MACEIÓ - ALAGOAS

Endereço: Rua Dilermano Reis - Lot Santa Lúcia, SN, Tabuleiro Do Martins. CEP: 57082-045. Maceió – Alagoas

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	% ITEM	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 181.598,80	10,99%	59%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	6%
				R\$ 107.143,29	R\$ 9.079,94	R\$ 9.079,94	R\$ 9.079,94	R\$ 9.079,94	R\$ 9.079,94	R\$ 9.079,94	R\$ 9.079,94	R\$ 10.895,93
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 23.810,27	1,44%	70%	20%	5%	5%					
				R\$ 16.667,19	R\$ 4.762,05	R\$ 1.190,51	R\$ 1.190,51					
3	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÃO	R\$ 25.016,68	1,51%	40%	60%							
				R\$ 10.006,67	R\$ 15.010,01							
4	FUNDAÇÕES	R\$ 149.776,57	9,06%	10%	50%	40%						
				R\$ 14.977,66	R\$ 74.888,28	R\$ 59.910,63						
5	SUPERESTRUTURA	R\$ 251.834,84	15,24%	10%	30%	20%	30%	10%				
				R\$ 25.183,48	R\$ 75.550,45	R\$ 50.366,97	R\$ 75.550,45	R\$ 25.183,48				
6	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	R\$ 478.069,35	28,93%			10%	20%	20%	23%	12%	10%	5%
						R\$ 47.806,94	R\$ 95.613,87	R\$ 95.613,87	R\$ 109.955,95	R\$ 57.368,32	R\$ 47.806,94	R\$ 23.903,47
7	SISTEMA DE COBERTURA	R\$ 321.268,98	19,44%		10%	20%	20%	30%		15%	5%	
					R\$ 32.126,90	R\$ 64.253,80	R\$ 64.253,80	R\$ 96.380,69		R\$ 48.190,35	R\$ 16.063,45	
8	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 31.675,69	1,92%		10%			30%	25%	10%	5%	
					R\$ 3.167,57	R\$ 6.335,14		R\$ 9.502,71	R\$ 7.918,92	R\$ 3.167,57	R\$ 1.583,78	
9	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 30.434,43	1,84%		10%	20%		30%	25%	15%		
					R\$ 3.043,44	R\$ 6.086,89		R\$ 9.130,33	R\$ 7.608,61	R\$ 4.565,17		
10	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 25.945,79	1,57%		10%	20%		20%	20%	20%	10%	
					R\$ 2.594,58	R\$ 5.189,16		R\$ 5.189,16	R\$ 5.189,16	R\$ 5.189,16	R\$ 2.594,58	
11	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 14.167,03	0,86%				10%	40%		20%	30%	
							R\$ 1.416,70	R\$ 5.666,81		R\$ 2.833,41	R\$ 4.250,11	
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS - 220V	R\$ 30.826,41	1,87%				20%	30%	30%	15%	5%	
							R\$ 6.165,28	R\$ 9.247,92	R\$ 9.247,92	R\$ 4.623,96	R\$ 1.541,32	
13	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 11.779,93	0,71%		30%	10%			40%	10%	10%	
					R\$ 3.533,98	R\$ 1.177,99			R\$ 4.711,97	R\$ 1.177,99	R\$ 1.177,99	
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 72.301,47	4,37%					30%	20%	30%	20%	
								R\$ 21.690,44	R\$ 14.460,29	R\$ 21.690,44	R\$ 14.460,29	
15	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 4.221,13	0,26%									100%
												R\$ 4.221,13
	VALORES TOTAIS	R\$ 1.652.727,38	100,00%									
	PORCENTAGEM MENSAL			R\$ 173.978,29	R\$ 223.757,21	R\$ 251.397,96	R\$ 253.270,56	R\$ 286.685,36	R\$ 168.172,77	R\$ 157.886,30	R\$ 98.558,40	R\$ 39.020,53
	VALORES ACUMULADOS			10,53%	13,54%	15,21%	15,32%	17,35%	10,18%	9,55%	5,96%	2,36%
	PORCENTAGEM ACUMULADO			R\$ 173.978,29	R\$ 397.735,50	R\$ 649.133,45	R\$ 902.404,01	R\$ 1.189.089,37	R\$ 1.357.262,14	R\$ 1.515.148,45	R\$ 1.613.706,85	R\$ 1.652.727,38
				10,53%	24,07%	39,28%	54,60%	71,95%	82,12%	91,68%	97,64%	100,00%