

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Construção do Ginásio da Escola Municipal Zumbi dos Palmares

Data de preço: SINAPI MAI/2020 com desoneração, ORSE MAR/2020, SEINFRA 026.1 E TCU

Escola Municipal Zumbi dos Palmares

Unidade federativa: MACEIÓ - ALAGOAS

Endereço: Conjunto Rosane Collor – Quadra M, s/n – Clima Bom, Maceió – Alagoas

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	% ITEM	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 200.924,84	11,27%	59%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	6%
				R\$ 118.545,65	R\$ 10.046,24	R\$ 10.046,24	R\$ 10.046,24	R\$ 10.046,24	R\$ 10.046,24	R\$ 10.046,24	R\$ 10.046,24	R\$ 12.055,49
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 10.678,82	0,60%	70%	20%	5%	5%					
				R\$ 7.475,17	R\$ 2.135,76	R\$ 533,94	R\$ 533,94					
3	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÃO	R\$ 26.022,17	1,46%	40%	60%							
				R\$ 10.408,87	R\$ 15.613,30							
4	FUNDAÇÕES	R\$ 154.825,32	8,68%	10%	50%	40%						
				R\$ 15.482,53	R\$ 77.412,66	R\$ 61.930,13						
5	SUPERESTRUTURA	R\$ 238.979,38	13,40%	10%	30%	20%	30%	10%				
				R\$ 23.897,94	R\$ 71.693,81	R\$ 47.795,88	R\$ 71.693,81	R\$ 23.897,94				
6	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	R\$ 427.433,26	23,97%			10%	20%	20%	23%	12%	10%	5%
						R\$ 42.743,33	R\$ 85.486,65	R\$ 85.486,65	R\$ 98.309,65	R\$ 51.291,99	R\$ 42.743,33	R\$ 21.371,66
7	SISTEMA DE COBERTURA	R\$ 405.726,38	22,75%		10%	20%	20%	30%		15%	5%	
					R\$ 40.572,64	R\$ 81.145,28	R\$ 81.145,28	R\$ 121.717,91		R\$ 60.858,96	R\$ 20.286,32	
8	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 31.144,34	1,75%		10%	20%		30%	25%	10%	5%	
					R\$ 3.114,43	R\$ 6.228,87		R\$ 9.343,30	R\$ 7.786,09	R\$ 3.114,43	R\$ 1.557,22	
9	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 28.577,02	1,60%		10%	20%		30%	25%	15%		
					R\$ 2.857,70	R\$ 5.715,40		R\$ 8.573,10	R\$ 7.144,25	R\$ 4.286,55		
10	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 25.732,89	1,44%		10%	20%		20%	20%	20%	10%	
					R\$ 2.573,29	R\$ 5.146,58		R\$ 5.146,58	R\$ 5.146,58	R\$ 5.146,58	R\$ 2.573,29	
11	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 16.292,29	0,91%				10%	40%		20%	30%	
							R\$ 1.629,23	R\$ 6.516,92		R\$ 3.258,46	R\$ 4.887,69	
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS - 220V	R\$ 30.638,94	1,72%				20%	30%	30%	15%	5%	
							R\$ 6.127,79	R\$ 9.191,68	R\$ 9.191,68	R\$ 4.595,84	R\$ 1.531,95	
13	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 11.779,93	0,66%		30%	10%			40%	10%	10%	
					R\$ 3.533,98	R\$ 1.177,99			R\$ 4.711,97	R\$ 1.177,99	R\$ 1.177,99	
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 170.204,59	9,54%					30%	20%	30%	20%	
								R\$ 51.061,38	R\$ 34.040,92	R\$ 51.061,38	R\$ 34.040,92	
15	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 4.432,94	0,25%									100%
												R\$ 4.432,94
		R\$ 1.783.393,12	100,00%									
VALORES TOTAIS				R\$ 175.810,16	R\$ 229.553,83	R\$ 262.463,63	R\$ 256.662,94	R\$ 330.981,71	R\$ 176.377,38	R\$ 194.838,43	R\$ 118.844,94	R\$ 37.860,09
PORCENTAGEM MENSAL				9,86%	12,87%	14,72%	14,39%	18,56%	9,89%	10,93%	6,66%	2,12%
VALORES ACUMULADOS				R\$ 175.810,16	R\$ 405.363,99	R\$ 667.827,62	R\$ 924.490,57	R\$ 1.255.472,27	R\$ 1.431.849,66	R\$ 1.626.688,08	R\$ 1.745.533,02	R\$ 1.783.393,12
PORCENTAGEM ACUMULADO				9,86%	22,73%	37,45%	51,84%	70,40%	80,29%	91,21%	97,88%	100,00%