

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Construção do Ginásio da Escola Municipal Zumbi dos Palmares

Data de preço: SINAPI MAI/2020 com desoneração, ORSE MAR/2020, SEINFRA 026.1 E TCU

Escola Municipal Zumbi dos Palmares

Unidade federativa: MACEIÓ - ALAGOAS

Endereço: Conjunto Rosane Collor – Quadra M, s/n – Clima Bom, Maceió – Alagoas

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	% ITEM	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 201.428,22	11,26%	59%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	6%
				R\$ 118.842,65	R\$ 10.071,41	R\$ 10.071,41	R\$ 10.071,41	R\$ 10.071,41	R\$ 10.071,41	R\$ 10.071,41	R\$ 10.071,41	R\$ 12.085,69
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 10.678,82	0,60%	70%	20%	5%	5%					
				R\$ 7.475,17	R\$ 2.135,76	R\$ 533,94	R\$ 533,94					
3	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÃO	R\$ 26.022,17	1,45%	40%	60%							
				R\$ 10.408,87	R\$ 15.613,30							
4	FUNDAÇÕES	R\$ 156.056,18	8,72%	10%	50%	40%						
				R\$ 15.605,62	R\$ 78.028,09	R\$ 62.422,47						
5	SUPERESTRUTURA	R\$ 238.979,38	13,35%	10%	30%	20%	30%	10%				
				R\$ 23.897,94	R\$ 71.693,81	R\$ 47.795,88	R\$ 71.693,81	R\$ 23.897,94				
6	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	R\$ 427.433,26	23,88%			10%	20%	20%	23%	12%	10%	5%
						R\$ 42.743,33	R\$ 85.486,65	R\$ 85.486,65	R\$ 98.309,65	R\$ 51.291,99	R\$ 42.743,33	R\$ 21.371,66
7	SISTEMA DE COBERTURA	R\$ 405.726,38	22,67%		10%	20%	20%	30%		15%	5%	
					R\$ 40.572,64	R\$ 81.145,28	R\$ 81.145,28	R\$ 121.717,91		R\$ 60.858,96	R\$ 20.286,32	
8	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 31.144,34	1,74%		10%	20%		30%	25%	10%	5%	
					R\$ 3.114,43	R\$ 6.228,87		R\$ 9.343,30	R\$ 7.786,09	R\$ 3.114,43	R\$ 1.557,22	
9	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 28.587,00	1,60%		10%	20%		30%	25%	15%		
					R\$ 2.858,70	R\$ 5.717,40		R\$ 8.576,10	R\$ 7.146,75	R\$ 4.288,05		
10	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 25.732,89	1,44%		10%	20%		20%	20%	20%	10%	
					R\$ 2.573,29	R\$ 5.146,58		R\$ 5.146,58	R\$ 5.146,58	R\$ 5.146,58	R\$ 2.573,29	
11	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 16.292,29	0,91%				10%	40%		20%	30%	
							R\$ 1.629,23	R\$ 6.516,92		R\$ 3.258,46	R\$ 4.887,69	
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS - 220V	R\$ 35.172,98	1,97%				20%	30%	30%	15%	5%	
							R\$ 7.034,60	R\$ 10.551,89	R\$ 10.551,89	R\$ 5.275,95	R\$ 1.758,65	
13	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 11.779,93	0,66%		30%	10%			40%	10%	10%	
					R\$ 3.533,98	R\$ 1.177,99			R\$ 4.711,97	R\$ 1.177,99	R\$ 1.177,99	
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 170.204,59	9,51%					30%	20%	30%	20%	
								R\$ 51.061,38	R\$ 34.040,92	R\$ 51.061,38	R\$ 34.040,92	
15	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 4.432,94	0,25%									100%
												R\$ 4.432,94
		R\$ 1.789.671,37	100,00%									
VALORES TOTAIS				R\$ 176.230,25	R\$ 230.195,42	R\$ 262.983,14	R\$ 257.594,92	R\$ 332.370,08	R\$ 177.765,26	R\$ 195.545,20	R\$ 119.096,81	R\$ 37.890,30
PORCENTAGEM MENSAL				9,85%	12,86%	14,69%	14,39%	18,57%	9,93%	10,93%	6,65%	2,12%
VALORES ACUMULADOS				R\$ 176.230,25	R\$ 406.425,67	R\$ 669.408,81	R\$ 927.003,73	R\$ 1.259.373,81	R\$ 1.437.139,07	R\$ 1.632.684,27	R\$ 1.751.781,08	R\$ 1.789.671,37
PORCENTAGEM ACUMULADO				9,85%	22,71%	37,40%	51,80%	70,37%	80,30%	91,23%	97,88%	100,00%