

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

**PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DE BAIROS DE MACEIÓ/AL**

PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE JARDINS FILTRANTES; REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL DOS RIACHOS: SALGADINHO, REGINALDO, PAU D'ARCO, SAPO, GULANDI E ÁGUAS FÉRRÉAS; MODERNIZAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE DA EE – EMISSÁRIO SUBMARINO; MODERNIZAÇÃO VIÁRIA E URBANÍSTICA DO RIACHO SALGADINHO E MODERNIZAÇÃO URBANÍSTICA DAS MARGENS DO RIACHO ÁGUAS FÉRRÉAS E DA PRAIA DA AVENIDA.

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	VALOR R\$	MESES																		TOTAL
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 97.096,18	97.096,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.096,18
		100,00%	100,00%																		100,00%
		R\$ 5.225.546,84	286.359,97	290.540,40	290.540,40	290.540,40	290.540,40	290.540,40	290.540,40	290.540,40	290.540,40	290.540,40	290.540,40	290.540,40	290.540,40	290.540,40	290.540,40	290.540,40	290.540,40	290.540,40	5.225.546,84
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	5,48%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	100,00%
		R\$ 929.081,46	162.540,73	162.540,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	929.081,46
3	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	100,00%	50,00%	50,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		R\$ 7.295.297,91	-	-	-	-	729.529,79	2.188.589,37	2.188.589,37	1.459.059,58	729.529,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.295.297,91
4	OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE JARDINS FILTRANTES	100,00%	-	-	-	-	10,00%	30,00%	30,00%	20,00%	10,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		R\$ 26.036.803,21	-	781.104,10	1.562.208,19	2.603.680,32	3.905.520,48	3.905.520,48	4.686.624,58	2.603.680,32	2.082.944,26	1.562.208,19	1.041.472,13	781.104,10	520.736,06	-	-	-	-	-	26.036.803,21
5	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS E LINHAS DE RECALQUE	100,00%	-	3,00%	6,00%	10,00%	15,00%	15,00%	18,00%	10,00%	8,00%	6,00%	4,00%	3,00%	2,00%	-	-	-	-	-	100,00%
		R\$ 20.781.917,19	-	623.457,52	1.039.095,86	2.078.191,72	3.117.287,58	4.156.383,44	3.740.745,09	2.078.191,72	1.870.372,55	1.454.734,20	623.457,52	-	-	-	-	-	-	-	20.781.917,19
6	OBRAS DE MODERNIZAÇÃO VIÁRIA E URBANÍSTICA DO RIACHO SALGADINHO	100,00%	-	3,00%	5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	18,00%	10,00%	9,00%	7,00%	3,00%	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		R\$ 5.316.780,99	-	-	-	-	-	-	-	159.503,43	265.839,05	531.678,10	638.013,72	638.013,72	638.013,72	638.013,72	638.013,72	584.845,91	584.845,91	-	5.316.780,99
7	OBRAS DE MODERNIZAÇÃO URBANÍSTICA DAS MARGENS DO RIACHO ÁGUAS FÉRRÉAS	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	3,00%	5,00%	10,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	11,00%	11,00%	-	100,00%
		R\$ 4.788.002,33	-	-	-	-	-	143.940,07	239.900,12	287.880,14	383.840,19	479.800,23	575.760,28	719.700,35	575.760,28	527.780,26	383.840,19	287.880,14	191.920,09	-	4.788.002,33
8	OBRAS DE MODERNIZAÇÃO URBANÍSTICA DA PRAIA DA AVENIDA	100,00%	-	-	-	-	-	3,00%	5,00%	6,00%	8,00%	10,00%	12,00%	15,00%	12,00%	11,00%	8,00%	6,00%	4,00%	-	100,00%
		R\$ 2.448.649,59	-	-	-	-	-	-	-	122.432,48	244.864,96	244.864,96	489.729,92	489.729,92	612.162,40	244.864,96	-	-	-	-	2.448.649,59
9	READEQUAÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO EMISSÁRIO SUBMARINO	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	5,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	25,00%	10,00%	-	-	-	-	100,00%
		R\$ 2.849.270,24	341.912,43	712.317,55	997.244,58	797.795,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.849.270,24
10	ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO (Conforme Projeto Básico)	100,00%	12,00%	25,00%	35,00%	28,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		R\$ 2.037.494,31	-	-	-	-	-	-	169.791,19	169.791,19	169.791,19	169.791,19	169.791,19	169.791,19	169.791,19	169.791,19	169.791,19	169.791,19	169.791,19	170.538,27	2.037.494,31
11	REALIZAÇÃO DO COMISSIONAMENTO, PRÉ-OPERAÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA (Conforme Projeto Básico)	100,04%	-	-	-	-	-	-	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100,04%
		R\$ 984.889,40	54.716,08	54.716,08	54.716,08	54.716,08	54.716,08	54.716,08	54.716,08	54.716,08	54.716,08	54.716,08	54.716,08	54.716,08	54.716,08	54.716,08	54.716,08	54.716,08	54.716,08	53.971,94	984.145,26
12	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SÓCIO-AMBIENTAL (Conforme Projeto Básico)	99,92%	5,63%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,48%	99,92%
		R\$ 78.196.829,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.196.829,65
TOTAL GERAL		R\$ 78.196.829,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL MENSAL			942.625,39	2.624.676,38	3.943.805,12	5.824.924,19	8.097.594,33	10.739.689,85	11.370.906,84	7.225.795,35	6.092.438,46	4.788.333,36	3.883.481,23	3.143.595,76	2.861.720,13	1.925.706,61	1.536.901,58	1.387.773,72	1.291.813,68	515.050,62	R\$ 78.196.829,65
TOTAIS ACUMULADOS			942.625,39	3.567.301,77	7.511.106,89	13.336.031,08	21.433.625,41	32.173.315,26	43.544.222,09	50.770.017,44	56.862.455,90	61.650.789,27	65.534.270,50	68.677.866,26	71.539.586,39	73.465.293,00	75.002.194,58	76.389.968,30	77.681.781,98	78.196.832,60	
PERCENTUAL MENSAL			1,21%	3,36%	5,04%	7,45%	10,36%	13,73%	14,54%	9,24%	7,79%	6,12%	4,97%	4,02%	3,66%	2,46%	1,97%	1,77%	1,65%	0,66%	100,00%
PERCENTUAL ACUMULADO			1,21%	4,56%	9,61%	17,05%	27,41%	41,14%	55,69%	64,93%	72,72%	78,84%	83,81%	87,83%	91,49%	93,95%	95,91%	97,69%	99,34%	100,0%	