

Obra: Creche / Pré-Escola Cidade Sorriso I

Município: Macaio-AL

Unidade federativa: MACAIO - ALAGOAS

Planejamento

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 253.186,11	10,73%	58,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
				R\$ 146.847,95	R\$ 15.191,17	R\$ 15.191,17	R\$ 15.191,17	R\$ 15.191,17	R\$ 15.191,17	R\$ 15.191,17	R\$ 15.191,17
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	R\$ 21.753,04	0,92%	80%	20%						
				R\$ 17.402,43	R\$ 4.350,61						
3	FUNDAÇÕES	R\$ 82.486,85	3,50%	15%	85%						
				R\$ 12.373,03	R\$ 70.113,82	-					
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 83.048,42	3,52%		40%	60%					
					R\$ 33.219,37	R\$ 49.829,05					
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	R\$ 70.773,77	3,00%			20%	60%	20%			
						R\$ 14.154,75	R\$ 42.464,26	R\$ 14.154,75	-	-	
6	ESQUADRIAS	R\$ 152.485,31	6,46%				20%	50%	30%		
							R\$ 30.497,06	R\$ 76.242,65	R\$ 45.745,59		
7	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 328.278,59	13,92%		15%	65%	20%				
					R\$ 49.241,79	R\$ 213.381,09	R\$ 65.655,72				
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 21.651,06	0,92%			100%					
						R\$ 21.651,06					
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 198.310,69	8,41%				30%	60%	10%		
						-	R\$ 59.493,21	R\$ 118.986,42	R\$ 19.831,07		
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	R\$ 176.915,54	7,50%				20%	50%	15%		
						-	R\$ 35.383,11	R\$ 26.537,33	R\$ 88.457,77	R\$ 26.537,33	
11	PINTURA	R\$ 97.960,57	4,15%					50%	40%		10%
									R\$ 48.980,28	R\$ 39.184,23	R\$ 9.796,06
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 27.492,66	1,17%		5%	5%	20%	30%	30%	10%	
					R\$ 1.374,63	R\$ 1.374,63	R\$ 5.498,53	R\$ 8.247,80	R\$ 8.247,80	R\$ 2.749,27	
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 8.734,33	0,37%					20%	40%	40%	
								R\$ 1.746,87	R\$ 3.493,73	R\$ 3.493,73	
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 57.285,32	2,43%			10%	10%	25%	35%	20%	
						R\$ 5.728,53	R\$ 5.728,53	R\$ 14.321,33	R\$ 20.049,86	R\$ 11.457,06	
15	LOUÇAS E METAIS	R\$ 49.808,46	2,11%						20%	80%	
									R\$ 9.961,69	R\$ 39.846,77	
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R\$ 20.320,56	0,86%				30%	30%		40%	
							R\$ 6.096,17	R\$ 6.096,17		R\$ 8.128,22	
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 39.053,01	1,66%				10%	10%	50%	30%	
							R\$ 3.905,30	R\$ 3.905,30	R\$ 19.526,51	R\$ 11.715,90	
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 137.432,86	5,83%		5%	5%	10%	10%	35%	30%	5%
					R\$ 6.871,64	R\$ 6.871,64	R\$ 13.743,29	R\$ 13.743,29	R\$ 48.101,50	R\$ 41.229,86	R\$ 6.871,64
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 25.525,00	1,08%				30%	20%			50%
							R\$ 7.657,50	R\$ 5.105,00			R\$ 12.762,50
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	R\$ 27.107,01	1,15%							70%	30%
										R\$ 18.974,91	R\$ 8.132,10
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	R\$ 8.655,59	0,37%							30%	70%
										R\$ 2.596,68	R\$ 6.058,91
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 11.244,03	0,48%		5%	15%				60%	20%
					R\$ 562,20	R\$ 1.686,60				R\$ 6.746,42	R\$ 2.248,81
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 88.140,41	3,74%		15%	25%				45%	15%
				R\$ 13.221,06	R\$ 22.035,10					R\$ 39.663,18	R\$ 13.221,06
24	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.950,55	0,08%							30%	70%
										R\$ 585,17	R\$ 1.365,39
25	SERVIÇOS DIVERSOS – COMPLEMENTAÇÃO MUNICÍPIO	R\$ 369.485,73	15,66%		15,00%	25%	15,00%		15,00%	20,00%	10,00%
				R\$ 55.422,86	R\$ 92.371,43	R\$ 55.422,86			R\$ 55.422,86	R\$ 73.897,15	R\$ 36.948,57
	VALORES TOTAIS	R\$ 2.359.085,46	100,00%	R\$ 245.267,32	R\$ 295.331,76	R\$ 385.291,39	R\$ 291.313,85	R\$ 304.278,07	R\$ 383.009,83	R\$ 341.997,03	R\$ 112.596,21
	VALORES ACUMULADOS			R\$ 245.267,32	R\$ 540.599,09	R\$ 925.890,48	R\$ 1.217.204,32	R\$ 1.521.482,39	R\$ 1.904.492,22	R\$ 2.246.489,26	R\$ 2.359.085,46
	PORCENTAGEM MENSAL			10,40%	12,52%	16,33%	12,35%	12,90%	16,24%	14,50%	4,77%
	PORCENTAGEM ACUMULADA			10,40%	22,92%	39,25%	51,60%	64,49%	80,73%	95,23%	100,00%