

**OBRA: CRECHE/PRÉ-ESCOLA JOSÉ APRÍGIO VILELA - TIPO B**
**Preço base: Sinapi/Orse Mar/2017**
**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO JOSÉ APRÍGIO VILELA (PLANILHA DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES)**

Edificação principal do Proinfância	un	1,00	BDI:27,7%
Recursos Complementares	un	1,00	BDI:25%

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Descrição	Data de início	Data de término	Valor do item	(%)
<b>Serviços Preliminares</b>				
	1º mês	1º mês	R\$ 135.587,02	20,58%
<b>Arquitetura e elementos de Urbanismo</b>				
	2º mês	5º mês	R\$ 233.010,33	35,37%
<b>Instalações mecânicas e de utilidades</b>				
	5º mês	6º mês	R\$ 60.523,71	9,19%
<b>Serviços diversos</b>				
	6º mês	7º mês	R\$ 102.541,62	15,56%
<b>Serviços de exaustão mecânica</b>				
	7º mês	7º mês	R\$ 140,63	0,02%
<b>Subestação</b>				
	5º mês	5º mês	R\$ 66.983,89	10,17%
<b>Paisagismo</b>				
	6º mês	7º mês	R\$ 60.072,43	9,12%
		<b>Valor total:</b>	<b>R\$ 658.859,62</b>	<b>100,00%</b>