

FNDEFundo Nacional
de Desenvolvimento
da Educação**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO****PREFEITURA DE
MACEIÓ**
PREFEITO: COELHO NETO
VIZ. Nº 10.000.000**OBRA: CRECHE/PRÉ-ESCOLA JOSÉ APRÍGIO VILELA - TIPO B**

Preço base: Sinapi/Orse Mar/2017

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO JOSÉ APRÍGIO VILELA (PLANILHA DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES)

Edificação principal do Proinfância	un	1,00	BDI:27,7%
Recursos Complementares	un	1,00	BDI:25%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
Descrição	Data de início	Data de término	Valor do item (%)
Serviços Preliminares			
	1º mês	1º mês	R\$ 135.587,02 20,58%
Arquitetura e elementos de Urbanismo			
	2º mês	5º mês	R\$ 233.010,33 35,37%
Instalações mecânicas e de utilidades			
	5º mês	6º mês	R\$ 60.523,71 9,19%
Serviços diversos			
	6º mês	7º mês	R\$ 102.541,62 15,56%
Serviços de exaustão mecânica			
	7º mês	7º mês	R\$ 140,63 0,02%
Subestação			
	5º mês	5º mês	R\$ 66.983,89 10,17%
Paisagismo			
	6º mês	7º mês	R\$ 60.072,43 9,12%
		Valor total:	R\$ 658.859,62 100,00%


Jessé Pinheiro Lopes
Eng. Civil - CREA 039.776.835-2
Chefe da Divisão de Engenharia
Mat. U.I. 05-07 SEMED