



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	PROTEÇÃO COSTEIRA COM USO DO DISSIPADOR DE ENERGIA SANDBAG EM MACEIÓ NAS PRAIAS DE PONTA VERDE E DE JATIÚCA	DATA :	05/07/2021	BDI :	28,63%	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE PROTEÇÃO COSTEIRA SANDBAG NAS ORLAS DAS PRAIAS DE PONTA VERDE E JATIÚCA. MACEIO/AL	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	MACEIÓ/AL	ORSE	2021/03	111,06%	69,78%	06/2021
CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	SICRO NOVO	2021/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	05/2021
		SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	84,30%	46,55%	06/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	233.037,48	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	100,00 %
			46.607,50	46.607,50	46.607,50	46.607,50	46.607,48	233.037,48
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIAMENTOS	18.479,11	50,00 %				50,00 %	100,00 %
			9.239,56				9.239,55	18.479,11
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	224.634,24	13,79 %	29,10 %	27,63 %	13,84 %	15,64 %	100,00 %
			30.977,06	65.368,56	62.066,44	31.089,38	35.132,80	224.634,24
4	ARRANJO PARA CONTENÇÃO NA AREIA EXTENSÃO = 650,00m	1.034.564,70		25,00 %	30,00 %	30,00 %	15,00 %	100,00 %
				258.641,18	310.369,41	310.369,41	155.184,70	1.034.564,70
5	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	33.100,20		25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
				8.275,05	8.275,05	8.275,05	8.275,05	33.100,20
1.543.815,73			86.824,12	378.892,29	427.318,40	396.341,34	254.439,58	1.543.815,73
			86.824,12	465.716,41	893.034,81	1.289.376,15	1.543.815,73	