



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	NR.07-17 - REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIÓ	DATA : 15/04/2017 BDI : 25,22% L.S. Hora: 85,62% L.S. Mês: 47,28%	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
ENDEREÇO:	R. Dias Cabral, 569 - Centro, Maceió - AL, 57020-250		ORSE	2017/02	05/2017
CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIÓ		SINAPI	2017/03 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	04/2017
UNIDADES:	4138.56M²				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 797,27				

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	MÊS2	MÊS3	MÊS4	MÊS5	MÊS6	MÊS7	Total parcela
1	SERVIÇOS INICIAIS DE APOIO	1.947,68	40,00 %						60,00 %	100,00 %
			779,07						1.168,61	1.947,68
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	89.381,60	14,28 %	14,28 %	14,28 %	14,29 %	14,29 %	14,29 %	14,29 %	100,00 %
			12.763,69	12.763,69	12.763,69	12.772,63	12.772,63	12.772,63	12.772,64	89.381,60
3	CANTEIRO DE OBRAS	1.883,46	100,00 %							100,00 %
			1.883,46							1.883,46
4	SERVIÇOS TÉCNICOS	748,55	100,00 %							100,00 %
			748,55							748,55
5	SERVICOS PRELIMINARES	62.638,78	50,00 %	50,00 %						100,00 %
			31.319,39	31.319,39						62.638,78
6	MOVIMENTO DE TERRA	1.169,94	100,00 %							100,00 %
			1.169,94							1.169,94
7	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	28.312,59		100,00 %						100,00 %
				28.312,59						28.312,59
8	COBERTURA	53.932,71			17,39 %	41,30 %	41,31 %			100,00 %
					9.378,90	22.274,21	22.279,60			53.932,71
9	PAREDES/PAINEIS	25.286,53		80,00 %	20,00 %					100,00 %
				20.229,22	5.057,31					25.286,53
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	722.687,04		10,00 %	30,00 %	30,00 %	30,00 %			100,00 %
				72.268,70	216.806,11	216.806,11	216.806,12			722.687,04
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	13.795,41		10,00 %	45,00 %	45,00 %				100,00 %
				1.379,54	6.207,93	6.207,94				13.795,41
12	APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS E OUTROS	38.713,14							100,00 %	100,00 %
									38.713,14	38.713,14
13	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	1.195.772,81	2,18 %	3,69 %	9,52 %	18,32 %	17,94 %	22,48 %	25,87 %	100,00 %
			26.067,85	44.124,02	113.837,57	219.065,58	214.521,64	268.809,73	309.346,42	1.195.772,81
14	LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE	1.007,25					100,00 %			100,00 %
							1.007,25			1.007,25
15	IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	5.281,91				100,00 %				100,00 %
						5.281,91				5.281,91



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	NR.07-17 - REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIÓ	DATA : 15/04/2017 BDI : 25,22% L.S. Hora: 85,62% L.S. Mês: 47,28%	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
ENDEREÇO:	R. Dias Cabral, 569 - Centro, Maceió - AL, 57020-250		ORSE	2017/02	05/2017
CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIÓ		SINAPI	2017/03 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	04/2017
UNIDADES:	4138.56M²				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 797,27				

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	MÊS2	MÊS3	MÊS4	MÊS5	MÊS6	MÊS7	Total parcela
16	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	111.427,80			50,00 %	50,00 %				100,00 %
					55.713,90	55.713,90				111.427,80
17	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	49.050,34			50,00 %	50,00 %				100,00 %
					24.525,17	24.525,17				49.050,34
18	PISOS	36.763,28		20,00 %	40,00 %	40,00 %				100,00 %
				7.352,66	14.705,31	14.705,31				36.763,28
19	PINTURAS	200.085,24			10,00 %	20,00 %	20,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
					20.008,52	40.017,05	40.017,05	50.021,31	50.021,31	200.085,24
20	PAVIMENTAÇÃO	31.932,74					20,00 %	40,00 %	40,00 %	100,00 %
							6.386,55	12.773,10	12.773,09	31.932,74
21	URBANIZAÇÃO	3.231,63							100,00 %	100,00 %
									3.231,63	3.231,63
22	SERVIÇOS DIVERSOS	15.082,55							100,00 %	100,00 %
									15.082,55	15.082,55
23	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	609.398,51	2,77 %	8,10 %	17,81 %	22,95 %	19,10 %	12,80 %	16,47 %	100,00 %
			16.880,34	49.361,28	108.533,87	139.856,96	116.395,12	78.003,01	100.367,93	609.398,51
			91.612,29	267.111,09	587.538,28	757.226,77	630.185,96	422.379,78	543.477,32	3.299.531,49
3.299.531,49		91.612,29	358.723,38	946.261,66	1.703.488,43	2.333.674,39	2.756.054,17	3.299.531,49		