

- PÁGINA INICIAL
- INFORMAÇÕES DO CONTRATO
- TUTORIAL
- BDI
- ORÇAMENTO - TOMADOR
- MEMÓRIA DE CÁLCULO
- SINAPI
- COMPOSIÇÕES
- COTAÇÕES
- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**
- QCI
- MEMORIAL DESCRITIVO
- ORÇAMENTO - EMPRESA
- CRONOGRAMA - EMPRESA
- QCI - PÓS LICITAÇÃO
- BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM
- RRE
- OF. SOLICITAÇÃO DE DESBLOQUEIO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

| | | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------|
| Nº do CT 425.830-33/2014 | Proponente/Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ | Município/UF MACEIÓ/AL | Empreendimento (nome/apelido) CIE - CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE | Município/UF MACEIÓ/AL |
|-----------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------|

Gestor/Programa/Modalidade/Ação
ME - Esporte e Grandes Eventos Esportivos / Educação e Desporto

| META/ AGRUPADOR | DESCRIÇÃO | VALOR R\$ | PESO % | MÊS 1 | | MÊS 2 | | MÊS 3 | | MÊS 4 | | MÊS 5 | |
|--------------------|---|--------------|-----------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|--------------|
| | | | | PARCELA (%) | ACUM (%) |
| F 1 | GINÁSIO | | | | | | | | | | | | |
| F 1.1 | SERVIÇOS INICIAIS | 29.764,95 | 0,84% | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | |
| F 1.2 | INSTALAÇÕES DO CANTEIRO / SERVIÇOS GERAIS | 69.306,02 | 1,96% | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | |
| F 1.3 | INFRA-ESTRUTURA (BLOCOS E BALDRAMES) | 167.047,75 | 4,74% | 70,00 | 70,00 | 20,00 | 90,00 | 10,00 | 100,00 | | | | |
| F 1.4 | SUPER-ESTRUTURA (EXCLUSO ARQUIBANCADA) | 466.269,26 | 13,22% | | | | | 20,00 | 20,00 | 30,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| F 1.5 | PAREDES E PAINÉIS | 86.192,21 | 2,44% | | | | | | | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 60,00 |
| F 1.6 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 15.316,63 | 0,43% | | | | | | | | | | |
| F 1.7 | FERRAGENS | 2.152,25 | 0,06% | | | | | | | | | | |
| F 1.8 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 68.369,94 | 1,94% | | | | | | | | | | |
| F 1.9 | VIDROS | 4.228,19 | 0,12% | | | | | | | | | | |
| F 1.10 | COBERTURA | 571.529,56 | 16,20% | | | | | | | | | | |
| F 1.11 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 17.525,31 | 0,50% | | | | | | | | | | |
| F 1.12 | FORRO | 9.301,95 | 0,26% | | | | | | | | | | |
| F 1.13 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 116.701,00 | 3,31% | | | | | | | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 60,00 |
| F 1.14 | REVESTIMENTO DE PISOS | 406.559,22 | 11,53% | | | | | | | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 60,00 |
| F 1.15 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | 10.370,70 | 0,29% | | | | | 10,00 | 10,00 | 40,00 | 50,00 | 30,00 | 80,00 |
| F 1.16 | ESGOTO SANITÁRIO | 10.677,04 | 0,30% | | | | | 10,00 | 10,00 | 40,00 | 50,00 | 30,00 | 80,00 |
| F 1.17 | ÁGUA FRIA POTÁVEL | 14.226,24 | 0,40% | | | | | | | | | 30,00 | 30,00 |
| F 1.18 | ÁGUA QUENTE | 8.870,01 | 0,25% | | | | | | | | | | |
| F 1.19 | INCÊNDIO | 7.721,79 | 0,22% | | | | | | | | | 10,00 | 10,00 |
| F 1.20 | ÁGUAS PLUVIAIS-CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA - COBERTURA | 18.587,41 | 0,53% | | | | | | | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 50,00 |
| F 1.21 | TORRE DE CAIXA D'ÁGUA | 9.457,02 | 0,27% | | | | | | | | | | |
| F 1.22 | RESERVATÓRIO EXTERNO METÁLICO DE ÁGUA POTÁVEL - 20 M³ | 28.507,55 | 0,81% | | | | | | | | | 30,00 | 30,00 |
| F 1.23 | LOUÇAS E METAIS | 32.468,78 | 0,92% | | | | | | | | | | |
| F 1.24 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 109.441,34 | 3,10% | | | | | | | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 50,00 |
| F 1.25 | DUTOS E ACESSÓRIOS | 45.514,00 | 1,29% | | | | | | | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 50,00 |
| F 1.26 | CABOS E BARRAMENTOS | 88.012,50 | 2,50% | | | | | | | | | 40,00 | 40,00 |
| F 1.27 | TELEFONE / LÓGICA / TV/ALARME | 11.598,30 | 0,33% | | | | | | | | | | |
| F 1.28 | QUADROS | 32.583,60 | 0,92% | | | | | | | | | | |
| F 1.29 | SPDA | 35.269,12 | 1,00% | | | | | | | | | | |
| F 1.30 | ENTRADA E MEDIÇÃO DE ENERGIA | 65.825,68 | 1,87% | | | | | | | | | 30,00 | 30,00 |
| F 1.31 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 101.295,92 | 2,87% | | | | | | | | | | |
| F 1.32 | COMUNICAÇÃO VISUAL | 5.949,57 | 0,17% | | | | | | | | | | |
| F 1.33 | PINTURA | 63.403,56 | 1,80% | | | | | | | | | 50,00 | 50,00 |
| F 1.34 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 4.050,76 | 0,11% | | | | | | | | | | |
| F 1.35 | ADMINISTRAÇÃO | 166.504,53 | 4,72% | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,29 | 0,14 | 0,43 | 0,14 | 0,57 | 0,14 | 0,71 |
| F 2 | GERAL | 71.394,90 | | | | | | | | | | | |
| F 2.1 | ESGOTO SANITÁRIO | 13.006,19 | 0,37% | | | | | | | | | 50,00 | 50,00 |
| F 2.2 | ÁGUAS PLUVIAIS-CAPTAÇÃO AAC | 39.993,39 | 1,13% | | | | | | | | | | |
| F 2.3 | ÁGUA FRIA POTÁVEL | 12.163,24 | 0,34% | | | | | | | | | | |
| F 2.4 | INCÊNDIO | 6.232,08 | 0,18% | | | | | | | | | 10,00 | 10,00 |
| F 3 | ATLETISMO | 555.409,95 | | | | | | | | | | | |
| F 3.1 | PISTA DE CORRIDA DE ATLETISMO (RETA DE 100m) | 473.705,51 | 13,43% | | | | | | | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 50,00 |
| F 3.2 | ARREMESSO DE PESO | 12.076,29 | 0,34% | | | | | | | | | | |
| F 3.3 | PISTA DE SALTO EM DISTÂNCIA | 48.205,91 | 1,37% | | | | | | | | | | |
| F 3.4 | ÁGUAS PLUVIAIS | 21.422,24 | 0,61% | | | | | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 20,00 | 60,00 |
| F | Total (%): | | | 6,13 | 6,13 | 0,95 | 7,08 | 3,31 | 10,39 | 14,10 | 24,49 | 19,73 | 44,22 |
| F | Total (R\$): | 3.527.404,51 | 100,00% | 216.242,26 | 216.242,26 | 33.647,41 | 249.889,67 | 116.585,71 | 366.475,38 | 497.469,98 | 863.945,36 | 695.992,16 | 1.559.937,53 |

Local/Data

RUI SOARES PALMEIRA
PREFEITO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| Nº do CT 425.830-33/2014 | Proponente/Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ | Empreendimento (nome/apelido) CIE - CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE |
|-----------------------------|--|--|

Gestor/Programa/Modalidade/Ação
ME - Esporte e Grandes Eventos Esportivos / Educação e Desporto

| META/ AGRUPADOR | DESCRIÇÃO | VALOR R\$ | PESO % | MÊS 6 | | MÊS 7 | |
|--------------------|---|--------------|-----------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | | | | PARCELA (%) | ACUM (%) | PARCELA (%) | ACUM (%) |
| 1 | GINÁSIO | | | | - | | - |
| 1.1 | SERVIÇOS INICIAIS | 29.764,95 | 0,84% | | 100,00 | | 100,00 |
| 1.2 | INSTALAÇÕES DO CANTEIRO / SERVIÇOS GERAIS | 69.306,02 | 1,96% | | 100,00 | | 100,00 |
| 1.3 | INFRA-ESTRUTURA (BLOCOS E BALDRAMES) | 167.047,75 | 4,74% | | 100,00 | | 100,00 |
| 1.4 | SUPER-ESTRUTURA (EXCLUSO ARQUIBANCADA) | 466.269,26 | 13,22% | | 100,00 | | 100,00 |
| 1.5 | PAREDES E PAINÉIS | 86.192,21 | 2,44% | 40,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 1.6 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 15.316,63 | 0,43% | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| 1.7 | FERRAGENS | 2.152,25 | 0,06% | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| 1.8 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 68.369,94 | 1,94% | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| 1.9 | VIDROS | 4.228,19 | 0,12% | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| 1.10 | COBERTURA | 571.529,56 | 16,20% | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| 1.11 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 17.525,31 | 0,50% | 70,00 | 70,00 | 30,00 | 100,00 |
| 1.12 | FORRO | 9.301,95 | 0,26% | | - | 100,00 | 100,00 |
| 1.13 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 116.701,00 | 3,31% | 30,00 | 90,00 | 10,00 | 100,00 |
| 1.14 | REVESTIMENTO DE PISOS | 406.559,22 | 11,53% | 30,00 | 90,00 | 10,00 | 100,00 |
| 1.15 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | 10.370,70 | 0,29% | 10,00 | 90,00 | 10,00 | 100,00 |
| 1.16 | ESGOTO SANITÁRIO | 10.677,04 | 0,30% | 10,00 | 90,00 | 10,00 | 100,00 |
| 1.17 | ÁGUA FRIA POTÁVEL | 14.226,24 | 0,40% | 50,00 | 80,00 | 20,00 | 100,00 |
| 1.18 | ÁGUA QUENTE | 8.870,01 | 0,25% | 70,00 | 70,00 | 30,00 | 100,00 |
| 1.19 | INCÊNDIO | 7.721,79 | 0,22% | 70,00 | 80,00 | 20,00 | 100,00 |
| 1.20 | ÁGUAS PLUVIAIS-CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA - COBERTURA | 18.587,41 | 0,53% | 25,00 | 75,00 | 25,00 | 100,00 |
| 1.21 | TORRE DE CAIXA D'ÁGUA | 9.457,02 | 0,27% | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| 1.22 | RESERVATÓRIO EXTERNO METÁLICO DE ÁGUA POTÁVEL - 20 M³ | 28.507,55 | 0,81% | 40,00 | 70,00 | 30,00 | 100,00 |
| 1.23 | LOUÇAS E METAIS | 32.468,78 | 0,92% | | - | 100,00 | 100,00 |
| 1.24 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 109.441,34 | 3,10% | 25,00 | 75,00 | 25,00 | 100,00 |
| 1.25 | DUTOS E ACESSÓRIOS | 45.514,00 | 1,29% | 25,00 | 75,00 | 25,00 | 100,00 |
| 1.26 | CABOS E BARRAMENTOS | 88.012,50 | 2,50% | 30,00 | 70,00 | 30,00 | 100,00 |
| 1.27 | TELEFONE / LÓGICA / TV/ALARME | 11.598,30 | 0,33% | 30,00 | 30,00 | 70,00 | 100,00 |
| 1.28 | QUADROS | 32.583,60 | 0,92% | 30,00 | 30,00 | 70,00 | 100,00 |
| 1.29 | SPDA | 35.269,12 | 1,00% | 30,00 | 30,00 | 70,00 | 100,00 |
| 1.30 | ENTRADA E MEDIÇÃO DE ENERGIA | 65.825,68 | 1,87% | 30,00 | 60,00 | 40,00 | 100,00 |
| 1.31 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 101.295,92 | 2,87% | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| 1.32 | COMUNICAÇÃO VISUAL | 5.949,57 | 0,17% | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| 1.33 | PINTURA | 63.403,56 | 1,80% | 25,00 | 75,00 | 25,00 | 100,00 |
| 1.34 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 4.050,76 | 0,11% | | - | 100,00 | 100,00 |
| 1.35 | ADMINISTRAÇÃO | 166.504,53 | 4,72% | 0,14 | 0,86 | 0,14 | 1,00 |
| 2 | GERAL | 71.394,90 | | | - | | - |
| 2.1 | ESGOTO SANITÁRIO | 13.006,19 | 0,37% | 25,00 | 75,00 | 25,00 | 100,00 |
| 2.2 | ÁGUAS PLUVIAIS-CAPTAÇÃO AAC | 39.993,39 | 1,13% | | - | | - |
| 2.3 | ÁGUA FRIA POTÁVEL | 12.163,24 | 0,34% | 70,00 | 70,00 | 30,00 | 100,00 |
| 2.4 | INCÊNDIO | 6.232,08 | 0,18% | 70,00 | 80,00 | 20,00 | 100,00 |
| 3 | ATLETISMO | 555.409,95 | | | - | | - |
| 3.1 | PISTA DE CORRIDA DE ATLETISMO (RETA DE 100m) | 473.705,51 | 13,43% | 25,00 | 75,00 | 25,00 | 100,00 |
| 3.2 | ARREMESSO DE PESO | 12.076,29 | 0,34% | 70,00 | 70,00 | 30,00 | 100,00 |
| 3.3 | PISTA DE SALTO EM DISTÂNCIA | 48.205,91 | 1,37% | 70,00 | 70,00 | 30,00 | 100,00 |
| 3.4 | ÁGUAS PLUVIAIS | 21.422,24 | 0,61% | 20,00 | 80,00 | 20,00 | 100,00 |
| | Total (%): | | | 26,52 | 70,75 | 23,45 | 94,19 |
| | Total (R\$): | 3.527.404,51 | 100,00% | 935.605,22 | 2.495.542,74 | 827.028,89 | 3.322.571,64 |

Local/Data

RUI SOARES PALMEIRA
PREFEITO