

 <b>PREFEITURA DE MACEIÓ</b>	<b>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO</b>												
	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA BENEDITO BENTES I							<b>DATA :</b> 01/09/2022		<b>BDI :</b> 29,07%		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA BENEDITO BENTES I							<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>
	<b>LOCAL:</b>	BENEDITO BENTES I							SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	84,28%	46,49%	07/2022
	<b>UNIDADES:</b>	37353.0M2							Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	<b>VALOR POR UNIDADE:</b>	R\$ 268,24											

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	655.690,32	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %
			54.619,02	54.619,02	54.619,02	54.619,02	54.619,02	54.619,02	54.619,02	54.619,02	54.619,02
2	CANTEIRO DE OBRA	709.199,05	100,00 %								
			709.199,05								
3	SERVIÇO PRILIMINARES	1.356.985,57	20,00 %	40,00 %	30,00 %	10,00 %					
			271.397,11	542.794,23	407.095,67	135.698,56					
4	DEMOLIÇÃO	96.945,39	100,00 %								
			96.945,39								
5	MOVIMENTO DE TERRA	521.204,73	10,00 %	40,00 %	30,00 %	20,00 %					
			52.120,47	208.481,88	156.361,42	104.240,96					
6	PAVIMENTAÇÃO	3.024.252,17			5,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %
					151.212,62	453.637,84	453.637,84	453.637,84	302.425,22	302.425,22	302.425,22
7	CAMPO 01	457.853,01						10,00 %	30,00 %	30,00 %	30,00 %
								45.785,31	137.355,92	137.355,92	137.355,86
8	CAMPO 02	454.013,55				10,00 %	30,00 %	30,00 %	30,00 %		
						45.401,36	136.204,07	136.204,07	136.204,05		
9	QUADRA POLIESPORTIVA	849.982,57								20,00 %	20,00 %
										169.996,54	169.996,54
10	QUADRA DE VOLEY	435.512,00					20,00 %	30,00 %	30,00 %	20,00 %	
							87.102,40	130.653,60	130.653,60	87.102,40	
11	ANFITEATRO	373.288,02						10,00 %	20,00 %	30,00 %	20,00 %
								37.328,81	74.657,61	111.986,42	74.657,61
12	QUIOSQUE ACADEMIA AO AR LIVRE	61.741,65				20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	
						12.348,32	12.348,32	12.348,32	12.348,32	12.348,37	
13	QUIOSQUES	183.615,22									20,00 %
											36.723,05
14	SANITÁRIO PUBLICO E ASSOCIAÇÃO	137.010,80									
15	EQUIPAMENTO DE GINASTICA E MOBILIARIO URBANO	129.972,75									

 <b>PREFEITURA DE MACEIÓ</b>	<b>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO</b>												
	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA BENEDITO BENTES I							<b>DATA :</b> 01/09/2022		<b>BDI :</b> 29,07%		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA BENEDITO BENTES I							<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>
	<b>LOCAL:</b>	BENEDITO BENTES I							SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	84,28%	46,49%	07/2022
	<b>UNIDADES:</b>	37353.0M2							Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%	
	<b>VALOR POR UNIDADE:</b>	R\$ 268,24											

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
16	BRINQUEDOS	153.780,95									
17	PAISAGISMO	231.643,16									
18	SINALIZAÇÃO / PINTURA	61.890,43									
19	INSTALAÇÕES	12.290,51							5,00 %	5,00 %	10,00 %
									614,52	614,52	1.229,05
20	SERVIÇOS FINAIS	112.791,83									
10.019.663,68			1.184.281,04	805.895,13	769.288,73	805.946,06	743.911,65	870.576,97	848.878,26	876.448,41	777.006,35
			1.184.281,04	1.990.176,17	2.759.464,90	3.565.410,96	4.309.322,61	5.179.899,58	6.028.777,84	6.905.226,25	7.682.232,60

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	655.690,32	8,33 %	8,33 %	8,37 %	100,00 %
			54.619,02	54.619,02	54.881,10	655.690,32
2	CANTEIRO DE OBRA	709.199,05				100,00 %
						709.199,05
3	SERVIÇO PRILIMINARES	1.356.985,57				100,00 %
						1.356.985,57
4	DEMOLIÇÃO	96.945,39				100,00 %
						96.945,39
5	MOVIMENTO DE TERRA	521.204,73				100,00 %
						521.204,73
6	PAVIMENTAÇÃO	3.024.252,17	10,00 %	5,00 %	5,00 %	100,00 %
			302.425,22	151.212,62	151.212,53	3.024.252,17
7	CAMPO 01	457.853,01				100,00 %
						457.853,01
8	CAMPO 02	454.013,55				100,00 %
						454.013,55

 <b>PREFEITURA DE MACEIÓ</b>	<b>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO</b>				
	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA BENEDITO BENTES I	<b>DATA :</b> 01/09/2022		<b>BDI :</b> 29,07%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA BENEDITO BENTES I	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA MES DATA REF.</b>
	<b>LOCAL:</b>	BENEDITO BENTES I	SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	84,28% 46,49% 07/2022
	<b>UNIDADES:</b>	37353.0M2	Composições	PRÓPRIA	0,00% 0,00%
	<b>VALOR POR UNIDADE:</b>	R\$ 268,24			

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
9	QUADRA POLIESPORTIVA	849.982,57	20,00 %	20,00 %	20,00 %	100,00 %
			169.996,54	169.996,54	169.996,41	849.982,57
10	QUADRA DE VOLEY	435.512,00				100,00 %
						435.512,00
11	ANFITEATRO	373.288,02	20,00 %			100,00 %
			74.657,57			373.288,02
12	QUIOSQUE ACADEMIA AO AR LIVRE	61.741,65				100,00 %
						61.741,65
13	QUIOSQUES	183.615,22	40,00 %	40,00 %		100,00 %
			73.446,10	73.446,07		183.615,22
14	SANITÁRIO PUBLICO E ASSOCIAÇÃO	137.010,80	30,00 %	40,00 %	30,00 %	100,00 %
			41.103,27	54.804,32	41.103,21	137.010,80
15	EQUIPAMENTO DE GINASTICA E MOBILIARIO URBANO	129.972,75	30,00 %	40,00 %	30,00 %	100,00 %
			38.991,83	51.989,09	38.991,83	129.972,75
16	BRINQUEDOS	153.780,95	20,00 %	40,00 %	40,00 %	100,00 %
			30.756,18	61.512,39	61.512,38	153.780,95
17	PAISAGISMO	231.643,16	20,00 %	40,00 %	40,00 %	100,00 %
			46.328,64	92.657,26	92.657,26	231.643,16
18	SINALIZAÇÃO / PINTURA	61.890,43		40,00 %	60,00 %	100,00 %
				24.756,17	37.134,26	61.890,43
19	INSTALAÇÕES	12.290,51	20,00 %	30,00 %	30,00 %	100,00 %
			2.458,11	3.687,15	3.687,16	12.290,51
20	SERVIÇOS FINAIS	112.791,83		30,00 %	70,00 %	100,00 %
				33.837,56	78.954,27	112.791,83
10.019.663,68			834.782,48	772.518,19	730.130,41	10.019.663,68
			8.517.015,08	9.289.533,27	10.019.663,68	