

 PREFEITURA DE MACEIÓ	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
	OBRA:	PO-ARENINHA E VESTIÁRIO PARA IMPORTAÇÃO LOTE 04.xlsx					DATA : 17/11/2022		BDI : 29,07%		
	DESCRIÇÃO:	PO-ARENINHA E VESTIÁRIO PARA IMPORTAÇÃO LOTE 04.xlsx					FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
							ORSE	2022/10	111,51%	69,89%	01/2023
							SINAPI	2022/10 COM DESONERAÇÃO	84,28%	46,49%	11/2022
Composições							PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	CONSTRUÇÃO DE ARENINHA	6.530.006,23	10,00 %	20,00 %	25,00 %	25,00 %	10,00 %	10,00 %	100,00 %
			653.000,62	1.306.001,25	1.632.501,56	1.632.501,56	653.000,62	653.000,62	6.530.006,23
2	CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO, TIPO C-3 PARA ARENINHAS	831.266,97			40,00 %	40,00 %	20,00 %		100,00 %
					332.506,79	332.506,79	166.253,39		831.266,97
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	5.991,33	50,00 %				50,00 %		100,00 %
			2.995,67				2.995,66		5.991,33
7.367.264,53			655.996,29	1.306.001,25	1.965.008,35	1.965.008,35	822.249,67	653.000,62	7.367.264,53
			655.996,29	1.961.997,54	3.927.005,89	5.892.014,24	6.714.263,91	7.367.264,53	