

 <b>PREFEITURA DE MACEIÓ</b>	<b>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO</b>										
	<b>OBRA:</b>	PO-ARENINHA E VESTIÁRIO PARA IMPORTAÇÃO LOTE 05.xlsx					<b>DATA :</b> 17/11/2022		<b>BDI :</b> 29,07%		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	PO-ARENINHA E VESTIÁRIO PARA IMPORTAÇÃO LOTE 05.xlsx					<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>
							ORSE	2022/10	111,51%	69,89%	01/2023
							SINAPI	2022/10 COM DESONERAÇÃO	84,28%	46,49%	11/2022
Composições							PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	CONSTRUÇÃO DE ARENINHA	4.687.048,61	10,00 %	20,00 %	25,00 %	25,00 %	10,00 %	10,00 %	100,00 %
			468.704,86	937.409,72	1.171.762,15	1.171.762,15	468.704,86	468.704,87	4.687.048,61
2	CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO, TIPO C-3 PARA ARENINHAS	831.266,97			40,00 %	40,00 %	20,00 %		100,00 %
					332.506,79	332.506,79	166.253,39		831.266,97
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	5.991,33	50,00 %				50,00 %		100,00 %
			2.995,67				2.995,66		5.991,33
5.524.306,91			471.700,53	937.409,72	1.504.268,94	1.504.268,94	637.953,91	468.704,87	5.524.306,91
			471.700,53	1.409.110,25	2.913.379,19	4.417.648,13	5.055.602,04	5.524.306,91	