

 PREFEITURA DE MACEIÓ	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
	OBRA:	PO-ARENINHA E VESTIÁRIO PARA IMPORTAÇÃO LOTE 06.xlsx					DATA : 17/11/2022		BDI : 29,07%
	DESCRIÇÃO:	PO-ARENINHA E VESTIÁRIO PARA IMPORTAÇÃO LOTE 06.xlsx					FONTE	VERSÃO	HORA MES DATA REF.
							ORSE	2022/10	111,51% 69,89% 01/2023
							SINAPI	2022/10 COM DESONERAÇÃO	84,28% 46,49% 11/2022
							Composições	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	CONSTRUÇÃO DE ARENINHA	4.596.806,90	10,00 %	20,00 %	25,00 %	25,00 %	10,00 %	10,00 %	100,00 %
			459.680,69	919.361,38	1.149.201,73	1.149.201,73	459.680,69	459.680,68	4.596.806,90
2	CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO, TIPO C-3 PARA ARENINHAS	623.450,22			40,00 %	40,00 %	20,00 %		100,00 %
					249.380,09	249.380,09	124.690,04		623.450,22
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	5.991,33	50,00 %				50,00 %		100,00 %
			2.995,67				2.995,66		5.991,33
5.226.248,45			462.676,36	919.361,38	1.398.581,82	1.398.581,82	587.366,39	459.680,68	5.226.248,45
			462.676,36	1.382.037,74	2.780.619,56	4.179.201,38	4.766.567,77	5.226.248,45	