




ID: 2945084

Documento assinado eletronicamente por MOACYR MAGALHAES CAVALCANTE NETO Mat. 954368-6 em 07/02/2023 às 13:23:08.

CRONOGRAMA

	OBRA: CANTEIRO CENTRAL GRACILIANO RAMOS									DATA: 18/11/2022		BANCOS : SINAPI - 09/2022 - Alagoas; ; ORSE - 08/2022 - Sergipe
	DESCRIÇÃO: OBRA DE URBANISMO DO CANTEIRO CENTRAL GRACILIANO RAMOS									BDI: 29,07%		
	LOCAL: CANTEIRO CENTRAL GRACILIANO RAMOS									L.S. Hora: 84,28%		
	UNIDADES: 2891,65									L.S. Mês: 46,49%		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	PREÇO TOTAL R\$	
	PRAÇA GRACILIANO RAMOS	1.491.657,34										
0.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	154.306,32	29%	6%	7%	8%	10%	9%	17%	14%	100%	
			45.036,74	9.072,38	11.265,44	12.648,56	15.482,54	13.491,45	25.558,37	21.750,84	154.306,32	
0.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	10.729,53	50%							50%	100%	
			5.364,77	-	-	-	-	-	-	5.364,77	10.729,53	
1	CANTEIRO DE OBRA	145.368,42	90%							10%	100%	
			130.831,58	-	-	-	-	-	-	14.536,84	145.368,42	
2	SERVIÇOS INICIAIS	354.149,71	65%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	100%	
			230.197,31	17.707,49	17.707,49	17.707,49	17.707,49	17.707,49	17.707,49	17.707,49	354.149,71	
3	DEMOLIÇÃO E RETIRADA	23.193,02	15%	30%	30%	25%					100%	
			3.478,95	6.957,91	6.957,91	5.798,26	-	-	-	-	23.193,02	
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	7.605,03	30%	30%	30%	10%					100%	
			2.281,51	2.281,51	2.281,51	760,50	-	-	-	-	7.605,03	
5	MURO DE CONTENÇÃO	3.704,44			100%						100%	
			-	-	3.704,44	-	-	-	-	-	3.704,44	
6	MEIO FIO	121.152,94	15%	20%	25%	20%	20%				100%	
			18.172,94	24.230,59	30.288,24	24.230,59	24.230,59	-	-	-	121.152,94	
7	PASSEIO / PAVIMENTAÇÃO	274.515,38		10%	10%	20%	20%	20%	20%		100%	
			-	27.451,54	27.451,54	54.903,08	54.903,08	54.903,08	54.903,08	-	274.515,38	
8	PARQUE INFANTIL	43.093,47						30%	30%	40%	100%	
			-	-	-	-	-	12.928,04	12.928,04	17.237,39	43.093,47	
9	ACADEMIA DE SAÚDE	13.569,04							100%		100%	
			-	-	-	-	-	-	13.569,04	-	13.569,04	
10	MOBILIÁRIO	65.780,74							50%	50%	100%	
			-	-	-	-	-	-	32.890,37	32.890,37	65.780,74	
11	MOBILIÁRIO CACHORRÓDROMO	9.051,06							100%		100%	
			-	-	-	-	-	-	-	9.051,06	-	9.051,06
12	RAMPA PPNE - DUPLA	9.244,83			100%						100%	
			-	-	9.244,83	-	-	-	-	-	9.244,83	
13	ESCADA E/OU RAMPA ESPECIAL	269,53				100%					100%	
			-	-	-	269,53	-	-	-	-	269,53	
14	PINTURA	13.402,38							50%	50%	100%	
			-	-	-	-	-	-	6.701,19	6.701,19	13.402,38	
15	PAISAGISMO	105.325,76							50%	50%	100%	
			-	-	-	-	-	-	52.662,88	52.662,88	105.325,76	
16	ALAMBRADO PARA PARQUE E/OU ESPAÇO INFANTIL	48.714,78					50%	50%			100%	
			-	-	-	-	24.357,39	24.357,39	-	-	48.714,78	
17	PERGOLADO	11.907,73				50%	50%				100%	
			-	-	-	5.953,87	5.953,87	-	-	-	11.907,73	
18	INSTALAÇÃO ELETRICA	35.162,68					20%	20%	60%		100%	
			-	-	-	-	7.032,54	7.032,54	21.097,61	-	35.162,68	
19	LIMPEZA	41.410,55								100%	100%	
			-	-	-	-	-	-	-	41.410,55	41.410,55	
TOTAL		1.491.657,34	435.363,80	87.701,41	108.901,38	122.271,87	149.667,48	130.419,98	247.069,12	210.262,31	1.491.657,34	