




ID: 2945086

Documento assinado eletronicamente por MOACYR MAGALHAES CAVALCANTE NETO Mat. 954368-6 em 07/02/2023 às 13:23:08.

CRONOGRAMA

| <div><div>OBRA: PRAÇA GUARDA MUNICIPAL DESCRIÇÃO: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA GUARDA MUNICIPAL - MACEIÓ LOCAL: PRAÇA GUARDA MUNICIPAL, RUA FORMOSA UNIDADES (M2): 2.792,20</div></div> | | | | | | | | | | | <div>DATA: 18/11/2022 BDI: 29,07% L.S. Hora: 84,28% L.S. Mês: 46,49%</div> | | <div>BANCOS : SINAPI - 09/2022 - Alagoas; ; ORSE - 08/2022 - Sergipe</div> | |
|---|--|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|------------|--|--|
| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | PREÇO TOTAL R\$ | |
| | GUARDA MUNICIPAL | 1.545.880,76 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 168.846,20 | 18% | 11% | 11% | 12% | 7% | 7% | 8% | 9% | 7% | 11% | 100% | |
| | | | 31.111,33 | 18.894,61 | 18.858,97 | 19.605,82 | 11.403,94 | 11.492,55 | 13.027,31 | 15.148,87 | 11.306,80 | 17.996,01 | 168.846,20 | |
| 1.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 10.729,53 | 50% | | | | | | | | | 50% | 100% | |
| | | | 5.364,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.364,77 | 10.729,53 | |
| 2 | CANTEIRO DE OBRA | 180.157,44 | 90% | | | | | | | | | 10% | 100% | |
| | | | 162.141,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.015,74 | 180.157,44 | |
| 3 | SERVIÇOS INICIAIS | 60.894,81 | 55% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% | |
| | | | 33.492,15 | 3.044,74 | 3.044,74 | 3.044,74 | 3.044,74 | 3.044,74 | 3.044,74 | 3.044,74 | 3.044,74 | 3.044,74 | 60.894,81 | |
| 4 | DEMOLIÇÃO E RETIRADA | 105.463,14 | 50% | 50% | | | | | | | | | 100% | |
| | | | 52.731,57 | 52.731,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | 105.463,14 | |
| 5 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 327.732,50 | | 30% | 40% | 30% | | | | | | | 100% | |
| | | | - | 98.319,75 | 131.093,00 | 98.319,75 | - | - | - | - | - | - | 327.732,50 | |
| 6 | MEIO FIO | 49.169,01 | | | 40% | 40% | 20% | | | | | | 100% | |
| | | | - | - | 19.667,60 | 19.667,60 | 9.833,80 | - | - | - | - | - | 49.169,01 | |
| 7 | PASSEIO / PAVIMENTAÇÃO | 259.095,30 | | | | 15% | 30% | 35% | 20% | | | | 100% | |
| | | | - | - | - | 38.864,30 | 77.728,59 | 90.683,36 | 51.819,06 | - | - | - | 259.095,30 | |
| 8 | MOBILIARIO | 76.559,25 | | | | | | | 20% | 80% | | | 100% | |
| | | | - | - | - | - | - | 15.311,85 | 61.247,40 | - | - | - | 76.559,25 | |
| 9 | PARQUE INFANTIL | 43.093,47 | | | | | | | 20% | 80% | | | 100% | |
| | | | - | - | - | - | - | 8.618,69 | 34.474,78 | - | - | - | 43.093,47 | |
| 10 | ACADEMIA DE SAÚDE | 10.491,93 | | | | | | | 20% | 80% | | | 100% | |
| | | | - | - | - | - | - | 2.098,39 | 8.393,54 | - | - | - | 10.491,93 | |
| 11 | RAMPA PPNE -SIMPLES | 1.740,52 | | | | | | | 100% | | | | 100% | |
| | | | - | - | - | - | - | 1.740,52 | - | - | - | - | 1.740,52 | |
| 12 | RAMPA PPNE - DUPLA | 1.698,07 | | | | | | | 100% | | | | 100% | |
| | | | - | - | - | - | - | 1.698,07 | - | - | - | - | 1.698,07 | |
| 13 | PAISAGISMO | 86.516,37 | | | | | | | | | 40% | 60% | 100% | |
| | | | - | - | - | - | - | - | - | 34.606,55 | 51.909,82 | 86.516,37 | | |
| 14 | ALAMBRADO PARA PARQUE E/OU ESPAÇO INFANTIL | 16.467,33 | | | | | | | | | | 100% | 100% | |
| | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.467,33 | | |
| 15 | PERGOLADO | 12.037,76 | | | | | | | 60% | 40% | | | 100% | |
| | | | - | - | - | - | - | 7.222,66 | 4.815,10 | - | - | - | 12.037,76 | |
| 16 | PINTURA | 13.189,38 | | | | | | | | 40% | 50% | 10% | 100% | |
| | | | - | - | - | - | - | - | 5.275,75 | 6.594,69 | 1.318,94 | 13.189,38 | | |
| 17 | ARQUIBANCADA | 20.987,05 | | | | | | | 70% | 30% | | | 100% | |
| | | | - | - | - | - | - | 14.690,94 | 6.296,12 | - | - | 20.987,05 | | |
| 18 | INSTALAÇÃO ELETRICA | 59.959,06 | | | | | 4% | | | | 80% | 16% | 100% | |
| | | | - | - | - | - | 2.398,36 | - | - | - | 47.967,25 | 9.593,45 | 59.959,06 | |
| 19 | LIMPEZA | 41.052,64 | | | | | | | | | | 100% | 100% | |
| | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.052,64 | | |
| TOTAL | | 1.545.880,76 | 284.841,51 | 172.990,67 | 172.664,31 | 179.502,21 | 104.409,44 | 105.220,64 | 119.272,22 | 138.696,30 | 103.520,03 | 164.763,44 | 1.545.880,76 | |