




CRONOGRAMA



OBRA: PRAÇA MARIO JAMBO

DESCRIÇÃO: OBRA DE URBANISMO DA PRAÇA MARIO JAMBO

LOCAL: PRAÇA MARIO JAMBO

UNIDADES: 1786,77

CRONOGRAMA

DATA: 18/11/2022

BDI: 29,07%

L.S. Hora: 84,28%

L.S. Mês: 46,49%

BANCOS : SINAI .

09/2022 - Alagoas; ;

ORSE - 08/2022 -

Sergipe

ID: 2945088

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	PREÇO TOTAL R\$
	PRAÇA MARIO JAMBO	947.349,73							
0.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	97.702,20	26%	14%	15%	11%	14%	19%	100%
			25.861,53	14.019,34	14.304,27	10.846,68	13.946,86	18.723,51	97.702,20
0.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	10.729,53	50%					50%	100%
			5.364,77	-	-	-	-	5.364,77	10.729,53
2	CANTEIRO DE OBRA	110.579,40	90%					10%	100%
			99.521,46	-	-	-	-	11.057,94	110.579,40
3	SERVIÇOS INICIAIS	80.365,82	50%	10%	10%	10%	10%	10%	100%
			40.182,91	8.036,58	8.036,58	8.036,58	8.036,58	8.036,58	80.365,82
4	DEMOLIÇÃO E RETIRADA	15.592,50	50%	30%	20%				100%
			7.796,25	4.677,75	3.118,50	-	-	-	15.592,50
5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	180.085,58	40%	30%	30%				100%
			72.034,23	54.025,67	54.025,67	-	-	-	180.085,58
6	MEIO FIO	40.370,73		40%	50%	10%			100%
			-	16.148,29	20.185,37	4.037,07	-	-	40.370,73
7	PASSEIO / PAVIMENTAÇÃO	130.093,66		30%	30%	30%	10%		100%
			-	39.028,10	39.028,10	39.028,10	13.009,37	-	130.093,66
8	MOBILIARIO	28.262,39					50%	50%	100%
			-	-	-	-	14.131,20	14.131,20	28.262,39
9	PARQUE INFANTIL	33.898,98					50%	50%	100%
			-	-	-	-	16.949,49	16.949,49	33.898,98
9	ACADEMIA DE SAÚDE	10.491,93					50%	50%	100%
			-	-	-	-	5.245,97	5.245,97	10.491,93
10	BANCO C/ ASSENTO PREMOLDADO	3.421,37					100%		100%
			-	-	-	-	3.421,37		3.421,37
11	RAMPA PPNE - DUPLA	4.378,96				100%			100%
			-	-	-	4.378,96	-	-	4.378,96
1	PAISAGISMO	62.155,44					20%	80%	100%
			-	-	-	-	12.431,09	49.724,35	62.155,44
2	ALAMBRADO PARA PARQUE E/OU ESPAÇO INFANTIL	17.599,31					100%		100%
			-	-	-	-	17.599,31	-	17.599,31
3	PERGOLADO	36.044,14				50%	50%		100%
			-	-	-	18.022,07	18.022,07	-	36.044,14
4	PINTURA	6.760,21					30%	70%	100%
			-	-	-	-	2.028,06	4.732,15	6.760,21
5	INSTALAÇÃO ELETRICA	41.646,38				50%	25%	25%	100%
			-	-	-	20.823,19	10.411,60	10.411,60	41.646,38
6	LIMPEZA	37.171,20						100%	100%
			-	-	-	-	-	37.171,20	37.171,20
TOTAL		947.349,73	250.761,15	135.935,74	138.698,49	105.172,65	135.232,96	181.548,74	947.349,73