


CRONOGRAMA																		
<div></div>		OBRA: ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA DO VALE DO REGINALDO I												DATA: 21/07/2022		BANCOS: SINAPI - 11/2022 - Alagoas		
		DESCRIÇÃO: OBRA DE ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA DO VALE DO REGINALDO I												BDI: 29,07%		SBC - 11/2022 - Alagoas		
		LOCAL: VALE DO REGINALDO I												L.S. Hora: 84,28%		SICR02 - 11/2016 - Alagoas		
		UNIDADES (M2) : 2770,00												L.S. Mês: 46,49%		CRSE - 09/2022 - Sergipe FDE - 04/2022 - São Paulo		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	PREÇO TOTAL R\$
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	23.318,71	50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50%	100%
			11.659,36														11.659,36	23.318,71
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	922.264,50	6%	7%	7%	9%	9%	13%	13%	9%	7%	6%	5%	4%	2%	2%	1%	100%
			52.532,90	68.428,23	66.181,00	81.761,80	81.761,80	117.514,33	117.514,33	82.950,12	61.999,69	56.883,06	49.891,00	36.331,01	22.346,88	20.002,99	6.165,36	922.264,50
3	CANTEIRO DE OBRA	263.112,09	100%															100%
			263.112,09															263.112,09
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	11.968,00	10%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	100%
			1.196,80	718,08	718,08	718,08	718,08	718,08	718,08	718,08	957,44	957,44	957,44	718,08	718,08	718,08	718,08	11.968,00
5	DEMOLIÇÃO	212.449,82	30%	60%	10%													100%
			63.734,95	127.469,89	21.244,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212.449,82
6	SERVIÇOS PRELIMINARES	215.686,40	45%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%					100%
			97.058,88	21.568,64	10.784,32	10.784,32	10.784,32	10.784,32	10.784,32	10.784,32	10.784,32	10.784,32	10.784,32					215.686,40
7	SUPRESSÃO VEGETAL - ÁREA DE CONTENÇÃO	127.511,98	40%	40%	20%													100%
			51.004,79	51.004,79	25.502,40	-	-	-	-	-	-	-	-					127.511,98
8	TERRAPLENAGEM	930.250,00	10%		93.025,00	93.025,00	93.025,00	93.025,00	93.025,00	93.025,00	93.025,00	46.512,50	46.512,50	46.512,50	46.512,50			100%
					93.025,00	93.025,00	93.025,00	93.025,00	93.025,00	93.025,00	93.025,00	46.512,50	46.512,50	46.512,50	46.512,50			930.250,00
9	ESTABILIDADE DA ENCOSTA	6.419.807,10	5%		7%	10%	10%	15%	15%	10%	7%	7%	6%	4%	2%	2%		100%
					320.990,36	449.386,50	641.980,71	641.980,71	962.971,07	962.971,07	641.980,71	449.386,50	449.386,50	385.188,43	256.792,28	128.396,14		6.419.807,10
10	DRENAGEM	182.961,90						4%	4%	6%	6%	7%	7%	15%	15%	30%	6%	100%
								7.318,48	7.318,48	10.977,71	10.977,71	12.807,33	12.807,33	27.444,29	27.444,29	54.888,57	10.977,71	182.961,90
11	SERVIÇOS FINAIS	32.909,24															100%	100%
																	32.909,24	32.909,24
TOTAL		9.342.239,74	540.299,76	683.204,99	666.842,27	828.269,91	828.269,91	1.192.331,27	1.192.331,27	840.435,94	627.130,66	577.331,15	506.141,01	367.798,16	225.417,89	204.005,78	62.429,74	9.342.239,74