

CRONOGRAMA



OBRA: ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA DO VALE DO REGINALDO III

DESCRIÇÃO: OBRA DE ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA DO VALE DO REGINALDO III

LOCAL: VALE DO REGINALDO III

UNIDADES (M2): 5.000,00

DATA: 06/01/2023

BDI: 29,07%

L.S. Hora: 84,28%

L.S. Méz: 48,49%

BANCO: SINAPI - 11/2022 - Alagoas

SBC - 11/2022 - Alagoas

SICRO3 - 01/2022 - Alagoas

SICRO2 - 11/2016 - Alagoas

ORSE - 09/2022 - Sergipe

FDE - 04/2022 - São Paulo

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18	PREÇO TOTAL R\$
1		12.732.004,38																			
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	23.318,71	50%																	50%	100%
			11.659,36																	11.659,36	23.318,71
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	1.301.416,74	8%	9%	6%	5%	5%	5%	6%	6%	6%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	100%
			102.750,93	111.701,12	71.881,07	70.545,42	62.745,09	62.766,54	81.197,96	81.433,05	81.461,93	63.944,95	62.744,21	63.562,33	63.489,00	63.910,28	63.885,84	63.464,56	63.440,12	66.468,44	1.301.416,74
3	CANTERO DE OBRA	306.378,60	100%																		100%
			306.378,60																		306.378,60
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	21.559,00	2%	2%	4%	5%	5%	6%	7%	8%	10%	11%	9%	8%	5%	5%	4%	4%	3%	2%	100%
			431,18	431,18	862,36	1.077,95	1.077,95	1.293,54	1.509,13	1.724,72	2.155,90	2.371,49	1.940,31	1.724,72	1.077,95	1.077,95	862,36	862,36	646,77	431,18	21.559,00
5	DEMOLIÇÃO	1.390.580,64	30%	60%	10%																100%
			417.174,19	834.348,38	139.058,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.390.580,64
6	SERVIÇOS PRELIMINARES	210.750,89	55%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	100%
			115.912,99	10.537,54	10.537,54	10.537,54	10.537,54	10.537,54	10.537,54	10.537,54	10.537,54	10.537,54	10.537,54	10.537,54	10.537,54	10.537,54	10.537,54	10.537,54	10.537,54	10.537,54	210.750,89
7	SUPRESSÃO VEGETAL - ÁREA DE CONTENÇÃO	343.392,82	20%	30%	30%	20%															100%
			68.678,56	103.017,85	103.017,85	68.678,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	343.392,82
8	TERRAPLENAGEM	1.077.131,58		4%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	100%
			-	43.085,26	64.627,89	64.627,89	64.627,89	64.627,89	64.627,89	64.627,89	64.627,89	64.627,89	64.627,89	64.627,89	64.627,89	64.627,89	64.627,89	64.627,89	64.627,89	64.627,89	1.077.131,58
9	ESTABILIDADE DA ENCOSTA	7.848.052,86			4%	6%	6%	6%	8%	8%	8%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	100%
			-	-	313.922,11	470.883,17	470.883,17	470.883,17	627.844,23	627.844,23	627.844,23	470.883,17	470.883,17	470.883,17	470.883,17	470.883,17	470.883,17	470.883,17	470.883,17	470.883,17	7.848.052,86
10	DRENAGEM	194.672,54			1%	1%	1%	1%	3%	4%	4%	6%	6%	10%	10%	12%	12%	10%	10%	10%	100%
					1.946,73	1.946,73	1.946,73	5.840,18	7.786,90	7.786,90	11.680,35	11.680,35	19.467,25	19.467,25	23.360,70	23.360,70	23.360,70	19.467,25	19.467,25	19.467,25	194.672,54
11	SERVIÇOS FINAIS	14.750,00																		100%	100%
																				14.750,00	14.750,00
	TOTAL	12.732.004,38	1.022.985,81	1.103.121,34	703.907,80	688.297,27	611.818,38	612.058,41	791.556,94	793.954,34	794.434,40	624.045,40	611.875,94	620.265,37	619.545,27	623.860,00	623.619,97	619.305,24	619.065,21	648.287,29	12.732.004,38