

CRONOGRAMA



OBRA: ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA DO VALE DO REGINALDO IV

DESCRIÇÃO: OBRA DE ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA DO VALE DO REGINALDO IV

LOCAL: VALE DO REGINALDO IV

UNIDADES (M2): 5.573,00

DATA: 01/06/2023

BDI: 29,07%

L.S. Hora: 84,28%

L.S. Mes: 46,49%

BANCO: 04/2023 - Alagoas

SBC - 04/2023 - Alagoas

SICROS - 01/2023 - Alagoas

ORSE - 03/2023 - Sergipe

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18	PREÇO TOTAL R\$
1		16.711.782,20																			
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	23.318,71	50%																	50%	100%
			11.659,36																	11.659,36	23.318,71
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	1.692.582,84	4%	3%	5%	6%	5%	5%	7%	7%	7%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	6%	100%
			74.518,31	53.450,88	88.529,16	104.064,00	91.243,82	91.268,26	117.595,38	117.883,49	117.932,36	92.708,84	91.342,62	92.372,32	92.299,02	92.826,38	92.801,95	92.274,58	92.250,15	97.221,91	1.692.582,84
3	CANTERO DE OBRA	306.378,60	100%																		100%
			306.378,60																		306.378,60
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	21.783,50	2%	2%	4%	5%	5%	6%	7%	8%	10%	11%	9%	8%	5%	5%	4%	4%	3%	2%	100%
			435,67	435,67	871,34	1.089,18	1.089,18	1.307,01	1.524,85	1.742,68	2.178,35	2.396,19	1.960,52	1.742,68	1.089,18	1.089,18	871,34	871,34	653,51	435,67	21.783,50
5	DEMOLIÇÃO	370.821,48	30%	60%	10%																100%
			111.246,44	222.492,89	37.082,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370.821,48
6	SERVIÇOS PRELIMINARES	240.714,31	55%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%									100%
			132.392,87	12.035,72	12.035,72	12.035,72	12.035,72	12.035,72	12.035,72	12.035,72	12.035,72	12.035,72									240.714,31
7	SUPRESSÃO VEGETAL - ÁREA DE CONTENÇÃO	570.681,30	20%	30%	30%	20%															100%
			114.136,26	171.204,39	171.204,39	114.136,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	570.681,30
8	TERRAPLENAGEM	1.823.620,65		4%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	100%
			-	72.944,83	109.417,24	109.417,24	109.417,24	109.417,24	109.417,24	109.417,24	109.417,24	109.417,24	109.417,24	109.417,24	109.417,24	109.417,24	109.417,24	109.417,24	109.417,24	109.417,24	1.823.620,65
9	ESTABILIDADE DA ENCOSTA	11.385.233,89		-	4%	6%	6%	6%	8%	8%	8%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	100%
			-	-	455.409,36	683.114,03	683.114,03	683.114,03	910.818,71	910.818,71	910.818,71	683.114,03	683.114,03	683.114,03	683.114,03	683.114,03	683.114,03	683.114,03	683.114,03	683.114,03	11.385.233,89
10	DRENAGEM	244.236,64			1%	1%	1%	1%	3%	4%	4%	6%	6%	10%	10%	12%	12%	10%	10%	10%	100%
					2.442,37	2.442,37	2.442,37	7.327,10	9.769,47	9.769,47	9.769,47	14.654,20	14.654,20	24.423,66	24.423,66	29.308,40	29.308,40	24.423,66	24.423,66	24.423,66	244.236,64
11	SERVIÇOS FINAIS	32.410,28																		100%	100%
																				32.410,28	32.410,28
	TOTAL	16.711.782,20	750.767,51	532.564,37	874.549,35	1.026.298,79	899.342,35	899.584,62	1.158.718,99	1.161.667,30	1.162.151,84	914.326,21	900.488,01	911.069,94	910.343,13	915.755,23	915.512,96	910.100,86	909.858,59	958.682,15	16.711.782,20