

CRONOGRAMA



OBRA: ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA DO VALE DO REGINALDO V  
DESCRIÇÃO: OBRA DE ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA DO VALE DO REGINALDO V  
LOCAL: VALE DO REGINALDO V  
UNIDADES (M2) 4.200,00

DATA: 01/06/2023

BDI: 29,07%

L.S. Hora: 84,28%

L.S. Mes: 46,49%

BANCO: 04/2023 - Alagoas  
SBC - 04/2023 - Alagoas  
SICROS - 01/2023 - Alagoas  
ORSE - 03/2023 - Sergipe

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18	PREÇO TOTAL R\$
1		8.876.213,48																			
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	23.318,71	50%																	50%	100%
			11.659,36																	11.659,36	23.318,71
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	920.862,54	6%	2%	5%	6%	5%	5%	7%	7%	7%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	6%	100%
			58.156,98	22.678,12	41.895,21	52.562,70	49.852,36	49.866,60	64.238,73	64.393,56	64.428,04	50.643,72	49.431,61	49.964,70	49.912,97	50.188,13	50.170,89	49.895,73	49.878,48	52.701,01	920.862,54
3	CANTERO DE OBRA	306.378,60	100%																		100%
			306.378,60																		306.378,60
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	14.960,00	2%	2%	4%	5%	5%	6%	7%	8%	10%	11%	9%	8%	5%	5%	4%	4%	3%	2%	100%
			299,20	299,20	598,40	748,00	748,00	897,60	1.047,20	1.196,80	1.496,00	1.645,60	1.346,40	1.196,80	748,00	748,00	598,40	598,40	448,80	299,20	14.960,00
5	DEMOLIÇÃO	193.136,20	30%	60%	10%																100%
			57.940,86	115.881,72	19.313,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193.136,20
6	SERVIÇOS PRELIMINARES	211.928,25	55%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%								100%
			116.560,54	10.596,41	10.596,41	10.596,41	10.596,41	10.596,41	10.596,41	10.596,41	10.596,41	10.596,41	10.596,41								211.928,25
7	SUPRESSÃO VEGETAL - ÁREA DE CONTENÇÃO	117.340,38	20%	30%	30%	20%															100%
			23.468,08	35.202,11	35.202,11	23.468,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117.340,38
8	TERRAPLENAGEM	901.954,62		4%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	100%
			-	36.078,18	54.117,28	54.117,28	54.117,28	54.117,28	54.117,28	54.117,28	54.117,28	54.117,28	54.117,28	54.117,28	54.117,28	54.117,28	54.117,28	54.117,28	54.117,28	54.117,28	901.954,62
9	ESTABILIDADE DA ENCOSTA	6.050.265,16	-	-	4%	6%	6%	6%	8%	8%	8%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	100%
					242.010,61	363.015,91	363.015,91	363.015,91	484.021,21	484.021,21	484.021,21	363.015,91	363.015,91	363.015,91	363.015,91	363.015,91	363.015,91	363.015,91	363.015,91	363.015,91	6.050.265,16
10	DRENAGEM	123.679,02			1%	1%	1%	1%	3%	4%	4%	6%	6%	10%	10%	12%	12%	10%	10%	10%	100%
						1.236,79	1.236,79	1.236,79	3.710,37	4.947,16	4.947,16	7.420,74	7.420,74	12.367,90	12.367,90	14.841,48	14.841,48	12.367,90	12.367,90	12.367,90	123.679,02
11	SERVIÇOS FINAIS	12.390,00																		100%	100%
																				12.390,00	12.390,00
	TOTAL	8.876.213,48	574.463,61	220.735,75	403.733,64	505.745,16	479.566,75	479.733,59	617.731,21	619.272,42	619.606,10	487.439,66	475.331,94	480.662,58	480.162,06	482.910,80	482.743,96	479.995,21	479.828,37	506.550,65	8.876.213,48