

CRONOGRAMA



OBRA: ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA BELA VISTA

DESCRIÇÃO: OBRA DE ESTABILIDADE E DRENAGEM DA ENCOSTA BELA VISTA

LOCAL: JACINTINHO

UNIDADES (M2) : 4.326,16

DATA: 11/04/2023

BDI: 29,07%

BANCOS: SINAPI - 01/2023 - Alagoas

SBC - 03/2023 - Alagoas

SICRO3 - 10/2022 - Alagoas

ORSE - 11/2022 - Sergipe

FDE - 10/2022 - São Paulo

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	PREÇO TOTAL R\$	
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	24.686,13	50% 12.343,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50% 12.343,07	100% 24.686,13	
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	1.168.508,16	5% 61.242,72	11% 126.412,28	10% 112.295,65	9% 102.092,66	9% 104.467,04	9% 104.467,04	9% 104.467,04	9% 104.467,04	9% 104.467,04	9% 104.467,04	9% 104.467,04	3% 35.195,56	100% 1.168.508,16	
3	CANTEIRO DE OBRA	220.327,92	100% 220.327,92						-						100% 220.327,92	
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	14.757,50	30% 4.427,25	10% 1.475,75	10% 1.475,75	10% 1.475,75	5% 737,88	5% 737,88	5% 737,88	5% 737,88	5% 737,88	5% 737,88	5% 737,88	5% 737,88	100% 14.757,50	
5	DEMOLIÇÃO	22.303,00	100% 22.303,00	-	-	-			-	-	-	-			100% 22.303,00	
6	SERVIÇOS PRELIMINARES	205.033,02	30% 61.509,91	20% 41.006,60	5% 10.251,65	5% 10.251,65	5% 10.251,65	5% 10.251,65	5% 10.251,65	5% 10.251,65	5% 10.251,65	5% 10.251,65	5% 10.251,65	5% 10.251,65	100% 205.033,02	
7	SUPRESSÃO VEGETAL - ÁREA DE CONTENÇÃO	400.895,13	40% 160.358,05	40% 160.358,05	20% 80.179,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100% 400.895,13	
8	TERRAPLENAGEM	1.523.838,68		10% 152.383,87	10% 152.383,87	10% 152.383,87	10% 152.383,87	10% 152.383,87	10% 152.383,87	10% 152.383,87	10% 152.383,87	10% 152.383,87	10% 152.383,87	10% 152.383,87	-	100% 1.523.838,68
9	ESTABILIDADE DA ENCOSTA	6.381.727,48		10% 638.172,75	10% 638.172,75	10% 638.172,75	10% 638.172,75	10% 638.172,75	10% 638.172,75	10% 638.172,75	10% 638.172,75	10% 638.172,75	10% 638.172,75	10% 638.172,75	-	100% 6.381.727,48
10	DRENAGEM	193.966,66			-	-	10% 19.396,67	10% 19.396,67	10% 19.396,67	10% 19.396,67	10% 19.396,67	10% 19.396,67	10% 19.396,67	30% 58.190,00	100% 193.966,66	
11	SERVIÇOS FINAIS	195.057,85						-						100% 195.057,85	100% 195.057,85	
TOTAL		10.351.101,53	542.511,91	1.119.809,30	994.758,69	904.376,68	925.409,85	925.409,85	925.409,85	925.409,85	925.409,85	925.409,85	925.409,85	311.776,00	10.351.101,53	