



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CANAL IPANEMA E CANAIS AUXILIARES E REVITALIZAÇÃO DO CANAL ÁGUAS DE FERRO	DATA :	28/07/2023	BDI :	21,35
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CANAL IPANEMA E CANAIS AUXILIARES E REVITALIZAÇÃO DO CANAL ÁGUAS DE FERRO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	CRUZ DAS ALMAS	ORSE	2023/04	111,93%	70,07%
		SICRO NOVO	2023/04	-	-
		SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	114,90%	70,23%
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

MD-4124920

Documento assinado eletronicamente por JOSE ALBERTO REGO RIFAS Mat. 963792-3 em 10/08/2023 às 14:00:33.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS	R\$ 17.059,14	50,00 % R\$ 8.529,57								
2	DESAPROPRIAÇÃO E DEMOLIÇÃO	R\$ 238.432,21		20,00 % R\$ 47.686,44	25,00 % R\$ 59.608,05	25,00 % R\$ 59.608,05	30,00 % R\$ 71.529,67				
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 1.549.463,20	0,05 % R\$ 774,73		1,62 % R\$ 25.101,30	3,38 % R\$ 52.371,86	3,72 % R\$ 57.640,03	3,35 % R\$ 51.907,02	9,25 % R\$ 143.325,35	13,11 % R\$ 203.134,63	11,60 % R\$ 179.737,73
4	ESTUDOS E ACOMPANHAMENTO DA OBRA	R\$ 386.299,74		10,00 % R\$ 38.629,97	20,00 % R\$ 77.259,95	20,00 % R\$ 77.259,95	20,00 % R\$ 77.259,95	20,00 % R\$ 77.259,95	10,00 % R\$ 38.629,97		
5	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 548.328,78		30,00 % R\$ 164.498,63	30,00 % R\$ 164.498,63	40,00 % R\$ 219.331,52					
6	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 113.966,36		100,00 % R\$ 113.966,36							
7	TERRAPLENAGEM	R\$ 2.987.845,16				10,00 % R\$ 298.784,52	20,00 % R\$ 597.569,03	20,00 % R\$ 597.569,03	20,00 % R\$ 597.569,03	20,00 % R\$ 597.569,03	10,00 % R\$ 298.784,52
8	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.231.414,77									15,00 % R\$ 184.712,22
9	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 11.788.748,71							10,00 % R\$ 1.178.874,87	15,00 % R\$ 1.768.312,31	15,00 % R\$ 1.768.312,31
10	SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE	R\$ 452.527,61									
R\$ 19.314.085,68			R\$ 9.304,30	R\$ 364.781,40	R\$ 326.467,93	R\$ 707.355,90	R\$ 803.998,68	R\$ 726.736,00	R\$ 1.958.399,22	R\$ 2.569.015,97	R\$ 2.431.546,78
			R\$ 9.304,30	R\$ 374.085,70	R\$ 700.553,63	R\$ 1.407.909,53	R\$ 2.211.908,21	R\$ 2.938.644,21	R\$ 4.897.043,43	R\$ 7.466.059,40	R\$ 9.897.606,18

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18
1	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS	R\$ 17.059,14									
2	DESAPROPRIAÇÃO E DEMOLIÇÃO	R\$ 238.432,21									
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 1.549.463,20	7,08 % R\$ 109.701,99	10,13 % R\$ 156.960,62	9,81 % R\$ 152.002,34	6,75 % R\$ 104.588,77	7,08 % R\$ 109.701,99	0,65 % R\$ 10.071,51	0,65 % R\$ 10.071,51		0,36 % R\$ 5.578,07
4	ESTUDOS E ACOMPANHAMENTO DA OBRA	R\$ 386.299,74									



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																
OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CANAL IPANEMA E CANAIS AUXILIARES E REVITALIZAÇÃO DO CANAL ÁGUAS DE FERRO						DATA :		28/07/2023	BDI :		21,35%				
DESCRIÇÃO:							FONTE		VERSÃO		HORA		MES		DATA REF.	
LOCAL:							ORSE		2023/04		111,93%		70,07%		07/2023	
							SICRO NOVO		2023/04		-		-		07/2023	
							SINAPI		2023/04 SEM DESONERAÇÃO		114,90%		70,23%		05/2023	
							Composições		PRÓPRIA		0,00%		0,00%			

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18
5	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 548.328,78									
6	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 113.966,36									
7	TERRAPLENAGEM	R\$ 2.987.845,16									
8	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.231.414,77	15,00 %	15,00 %	10,00 %	10,00 %	15,00 %	10,00 %	10,00 %		
			R\$ 184.712,22	R\$ 184.712,22	R\$ 123.141,48	R\$ 123.141,48	R\$ 184.712,22	R\$ 123.141,48	R\$ 123.141,45		
9	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 11.788.748,71	10,00 %	15,00 %	15,00 %	10,00 %	10,00 %				
			R\$ 1.178.874,87	R\$ 1.768.312,31	R\$ 1.768.312,31	R\$ 1.178.874,87	R\$ 1.178.874,86				
10	SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE	R\$ 452.527,61									15,00 %
											R\$ 67.879,14
R\$ 19.314.085,68			R\$ 1.473.289,08	R\$ 2.109.985,15	R\$ 2.043.456,13	R\$ 1.406.605,12	R\$ 1.473.289,07	R\$ 133.212,99	R\$ 133.212,96	R\$ 0,00	R\$ 73.457,21
			R\$ 11.370.895,26	R\$ 13.480.880,41	R\$ 15.524.336,54	R\$ 16.930.941,66	R\$ 18.404.230,73	R\$ 18.537.443,72	R\$ 18.670.656,68	R\$ 18.670.656,68	R\$ 18.744.113,89

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 19	MÊS 20	MÊS 21	MÊS 22	MÊS 23	MÊS 24	Total parcela
1	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS	R\$ 17.059,14						50,00 %	100,00 %
								R\$ 8.529,57	R\$ 17.059,14
2	DESAPROPRIAÇÃO E DEMOLIÇÃO	R\$ 238.432,21							100,00 %
									R\$ 238.432,21
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 1.549.463,20	0,36 %	0,36 %	0,36 %	0,48 %	0,48 %	0,05 %	90,68 %
			R\$ 5.578,07	R\$ 5.578,07	R\$ 5.578,07	R\$ 7.437,42	R\$ 7.437,42	R\$ 774,73	R\$ 1.405.053,23
4	ESTUDOS E ACOMPANHAMENTO DA OBRA	R\$ 386.299,74							100,00 %
									R\$ 386.299,74
5	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 548.328,78							100,00 %
									R\$ 548.328,78
6	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 113.966,36							100,00 %
									R\$ 113.966,36
7	TERRAPLENAGEM	R\$ 2.987.845,16							100,00 %
									R\$ 2.987.845,16
8	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.231.414,77							100,00 %
									R\$ 1.231.414,77



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CANAL IPANEMA E CANAIS AUXILIARES E REVITALIZAÇÃO DO CANAL ÁGUAS DE FERRO					DATA :	28/07/2023		BDI :	21,35%	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CANAL IPANEMA E CANAIS AUXILIARES E REVITALIZAÇÃO DO CANAL ÁGUAS DE FERRO					FONTE	VERSÃO		HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	CRUZ DAS ALMAS					ORSE	2023/04		111,93%	70,07%	07/2023
						SICRO NOVO	2023/04		-	-	07/2023
						SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO		114,90%	70,23%	05/2023
						Composições	PRÓPRIA		0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 19	MÊS 20	MÊS 21	MÊS 22	MÊS 23	MÊS 24	Total parcela		
9	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 11.788.748,71							100,00 %		
									R\$ 11.788.748,71		
10	SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE	R\$ 452.527,61	15,00 %	15,00 %	15,00 %	20,00 %	20,00 %		100,00 %		
			R\$ 67.879,14	R\$ 67.879,14	R\$ 67.879,14	R\$ 90.505,52	R\$ 90.505,53		R\$ 452.527,61		
			R\$ 19.314.085,68		R\$ 73.457,21	R\$ 73.457,21	R\$ 73.457,21	R\$ 97.942,94	R\$ 97.942,95	R\$ 9.304,30	R\$
					R\$ 18.817.571,10	R\$ 18.891.028,31	R\$ 18.964.485,52	R\$ 19.062.428,46	R\$ 19.160.371,41	R\$ 19.169.675,71	19.169.675,71

Documento assinado eletronicamente por JOSE ALBERTO REGO RIFAS Mat. 963792-3 em 10/08/2023 às 14:00:33.