


PREFEITURA DE

MACEIÓ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx	DATA : BDI : 29,07%					
DESCRIÇÃO:	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx	FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.					
LOCAL:	Santa Amélia	INSDIPONÍVE		2023/06 - Maceió	114,90%	-	06/2023
		ORSE		2023/03	111,93%	70,07%	05/2023
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	85,62%	-	03/2017	
		SICRO NOVO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2023	
		SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	85,14%	46,59%	06/2023	
		Composições		PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	R\$ 234.154,20	16,70 %	16,70 %	16,70 %	16,70 %	16,60 %	16,60 %	100,00 %
			R\$ 39.103,75	R\$ 39.103,75	R\$ 39.103,75	R\$ 39.103,75	R\$ 38.869,60	R\$ 38.869,60	R\$ 234.154,20
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO	R\$ 76.076,44	50,00 %					50,00 %	100,00 %
			R\$ 38.038,22					R\$ 38.038,22	R\$ 76.076,44
3	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 39.762,12	16,70 %	16,70 %	16,70 %	16,70 %	16,60 %	16,60 %	100,00 %
			R\$ 6.640,27	R\$ 6.640,27	R\$ 6.640,27	R\$ 6.640,27	R\$ 6.600,51	R\$ 6.600,53	R\$ 39.762,12
4	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 93.201,86	100,00 %						100,00 %
			R\$ 93.201,86						R\$ 93.201,86
5	DEMOLIÇÕES / SERVIÇOS EM TERRA	R\$ 134.819,31	50,00 %	50,00 %					100,00 %
			R\$ 67.409,66	R\$ 67.409,65					R\$ 134.819,31
6	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 705.412,36	10,00 %	30,00 %	30,00 %	30,00 %			100,00 %
			R\$ 70.541,24	R\$ 211.623,71	R\$ 211.623,71	R\$ 211.623,70			R\$ 705.412,36
7	PINTURA	R\$ 42.712,72			20,00 %	30,00 %	30,00 %	20,00 %	100,00 %
					R\$ 8.542,54	R\$ 12.813,82	R\$ 12.813,82	R\$ 8.542,54	R\$ 42.712,72
8	PAISAGISMO	R\$ 1.275.865,95					50,00 %	50,00 %	100,00 %
							R\$ 637.932,98	R\$ 637.932,97	R\$ 1.275.865,95
9	PLAYGROUND	R\$ 114.612,41		10,00 %	20,00 %	30,00 %	20,00 %	20,00 %	100,00 %
				R\$ 11.461,24	R\$ 22.922,48	R\$ 34.383,72	R\$ 22.922,48	R\$ 22.922,49	R\$ 114.612,41
10	ESPAÇO DOG	R\$ 53.232,31			20,00 %	30,00 %	30,00 %	20,00 %	100,00 %
					R\$ 10.646,46	R\$ 15.969,69	R\$ 15.969,69	R\$ 10.646,47	R\$ 53.232,31
11	ESPAÇO SAÚDE	R\$ 79.542,36	10,00 %	10,00 %	30,00 %	30,00 %	20,00 %		100,00 %
			R\$ 7.954,24	R\$ 7.954,24	R\$ 23.862,71	R\$ 23.862,71	R\$ 15.908,46		R\$ 79.542,36
12	EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA 60+	R\$ 41.302,40		10,00 %	20,00 %	30,00 %	20,00 %	20,00 %	100,00 %
				R\$ 4.130,24	R\$ 8.260,48	R\$ 12.390,72	R\$ 8.260,48	R\$ 8.260,48	R\$ 41.302,40
13	ESPAÇO FOOD TRUCK	R\$ 78.435,85	30,00 %	30,00 %	20,00 %	20,00 %			100,00 %
			R\$ 23.530,76	R\$ 23.530,76	R\$ 15.687,17	R\$ 15.687,16			R\$ 78.435,85
14	QUADRA DE CONCRETO (EXISTENTE)	R\$ 57.597,77	30,00 %	30,00 %	20,00 %	20,00 %			100,00 %
			R\$ 17.279,33	R\$ 17.279,33	R\$ 11.519,55	R\$ 11.519,56			R\$ 57.597,77
15	QUADRA DE AREIA (EXISTENTE)	R\$ 63.983,00	30,00 %	30,00 %	20,00 %	20,00 %			100,00 %
			R\$ 19.194,90	R\$ 19.194,90	R\$ 12.796,60	R\$ 12.796,60			R\$ 63.983,00
16	IRRIGAÇÃO	R\$ 245.039,40		30,00 %	50,00 %	20,00 %			100,00 %
				R\$ 73.511,82	R\$ 122.519,70	R\$ 49.007,88			R\$ 245.039,40



PREFEITURA DE
MACEIÓ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx	DATA :		BDI :		29,07%	
DESCRIÇÃO:	Praça Colina dos Eucaliptos.xlsx	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.	
LOCAL:	Santa Amélia	INSDIPONÍVE	2023/06 - Maceió	114,90%	-	06/2023	
		ORSE	2023/03	111,93%	70,07%	05/2023	
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	85,62%	-	03/2017	
		SICRO NOVO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2023	
		SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	85,14%	46,59%	06/2023	
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
17	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 223.702,82	30,00 %	30,00 %	20,00 %	20,00 %			100,00 %
			R\$ 67.110,85	R\$ 67.110,85	R\$ 44.740,56	R\$ 44.740,56			R\$ 223.702,82
18	LUMINOTÉCNICO	R\$ 906.477,15			20,00 %	50,00 %	30,00 %		100,00 %
					R\$ 181.295,43	R\$ 453.238,58	R\$ 271.943,14		R\$ 906.477,15
19	ACADEMIA DE GINÁSTICA	R\$ 11.100,02	10,00 %	40,00 %	30,00 %	20,00 %			100,00 %
			R\$ 1.110,00	R\$ 4.440,01	R\$ 3.330,01	R\$ 2.220,00			R\$ 11.100,02
20	ESPAÇO PARA JOGOS	R\$ 29.307,57			20,00 %	30,00 %	30,00 %	20,00 %	100,00 %
					R\$ 5.861,51	R\$ 8.792,27	R\$ 8.792,27	R\$ 5.861,52	R\$ 29.307,57
21	ANFITEATRO	R\$ 17.810,90	20,00 %	30,00 %	30,00 %	20,00 %			100,00 %
			R\$ 3.562,18	R\$ 5.343,27	R\$ 5.343,27	R\$ 3.562,18			R\$ 17.810,90
22	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 301.716,81	30,00 %	30,00 %	20,00 %	20,00 %			100,00 %
			R\$ 90.515,04	R\$ 90.515,04	R\$ 60.343,36	R\$ 60.343,37			R\$ 301.716,81
23	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 21.864,21						100,00 %	100,00 %
								R\$ 21.864,21	R\$ 21.864,21
R\$ 4.847.729,94			R\$ 545.192,30	R\$ 649.249,08	R\$ 795.039,56	R\$ 1.018.696,54	R\$ 1.040.013,43	R\$ 799.539,03	R\$
			R\$ 545.192,30	R\$ 1.194.441,38	R\$ 1.989.480,94	R\$ 3.008.177,48	R\$ 4.048.190,91	R\$ 4.847.729,94	4.847.729,94