



OBRA: ENCOSTAS DE CHÃ DE BEBEDOURO		CÓDIGO	MÊS SERVIÇO	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		TOTAL GERAL	
				PS	VALOR (R\$)	PS	VALOR (R\$)	PS	VALOR (R\$)	PS	VALOR (R\$)	PS	VALOR (R\$)	PS	VALOR (R\$)
		1	SERVIÇOS PRELIMINARES	30,00%	42.048,90	30,00%	42.048,90	15,00%	21.024,45	15,00%	21.024,45	10,00%	14.016,30	100,00%	140.162,98
		2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	50,00%	41.961,43	30,00%	25.176,86	20,00%	16.784,57	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	83.922,86
		3	DRENAGEM	20,00%	137.173,53	20,00%	137.173,53	20,00%	137.173,53	20,00%	137.173,53	20,00%	137.173,53	100,00%	685.867,65
		4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00%	-	0,00%	-	20,00%	21.848,53	30,00%	32.772,80	50,00%	54.621,33	100,00%	109.242,65
					-		-		-				-	0,00%	-
					-		-		-		-		-	0,00%	-
					-		-		-		-		-	0,00%	-
					-		-		-		-		-	0,00%	-
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)	21,70%		20,05%		19,31%		18,74%		20,19%		1.019.196,14			
	PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)	21,70%		41,76%		61,07%		79,81%		100,00%					
	VALOR SIMPLES : R\$ (1.000)		221.183,85		204.399,28		196.831,08		190.970,77		205.811,15				
	VALOR ACUMULADO : R\$ (1.000)		221.183,85		425.583,13		622.414,21		813.384,99		1.019.196,14				
	Notas : 1 - PS = Percentual mensal de serviço, considerando o valor global do PS apresentado na proposta passa a ter peso nas medições para análise do cronograma. 2 - PGS = será a soma dos PS, a soma dos PGS durante o prazo do contrato será igual a 100. 3 - PGA = a soma dos PGS. 4 - A firma deverá fornecer as folhas que forem necessárias. 5 - Os serviços deverão ser listados e agrupados de acordo com a planilha de orçamento.														