



OBRA: ENCOSTA FERNÃO VELHO		CÓDIGO	MÊS SERVIÇO	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		TOTAL GERAL	
				PS	VALOR (R\$)	PS	VALOR (R\$)	PS	VALOR (R\$)	PS	VALOR (R\$)	PS	VALOR (R\$)	PS	VALOR (R\$)
		1	SERVIÇOS PRELIMINARES	50,00%	59.845,63	30,00%	35.907,38	10,00%	11.969,13	10,00%	11.969,13	0,00%	-	100,00%	119.691,26
		2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	50,00%	30.606,20	30,00%	18.363,72	10,00%	6.121,24	5,00%	3.060,62	5,00%	3.060,62	100,00%	61.212,40
		3	DRENAGEM	0,00%	-	10,00%	7.865,75	30,00%	23.597,26	30,00%	23.597,26	30,00%	23.597,26	100,00%	78.657,55
		4	CONTENÇÃO	0,00%	-	20,00%	124.607,59	40,00%	249.215,17	30,00%	186.911,38	10,00%	62.303,79	100,00%	623.037,93
		5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00%	-	0,00%	-	20,00%	14.145,00	30,00%	21.217,50	50,00%	35.362,50	100,00%	70.725,00
					-		-		-		-		-	0,00%	-
					-		-		-		-		-	0,00%	-
					-		-		-		-		-	0,00%	-
					-		-		-		-		-	0,00%	-
		CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO	PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)	9,49%		19,59%		32,00%		25,88%		13,04%		953.324,14	
			PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)	9,49%		29,08%		61,08%		86,96%		100,00%			
VALOR SIMPLES : R\$ (1.000)			90.451,83		186.744,44		305.047,80		246.755,89		124.324,18				
VALOR ACUMULADO : R\$ (1.000)			90.451,83		277.196,27		582.244,07		828.999,96		953.324,14				
Notas : 1 - PS = Percentual mensal de serviço, considerando o valor global do PS apresentado na proposta passa a ter peso nas medições para análise do cronograma. 2 - PGS = será a soma dos PS, a soma dos PGS durante o prazo do contrato será igual a 100. 3 - PGA = a soma dos PGS. 4 - A firma deverá fornecer as folhas que forem necessárias. 5 - Os serviços deverão ser listados e agrupados de acordo com a planilha de orçamento.															