



OBRA: GROTA BOM JESUS		CÓDIGO	MÊS SERVIÇO	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		TOTAL GERAL	
				PS	VALOR (R\$)	PS	VALOR (R\$)	PS	VALOR (R\$)	PS	VALOR (R\$)	PS	VALOR (R\$)	PS	VALOR (R\$)
		1	SERVIÇOS PRELIMINARES	30,00%	80.834,70	30,00%	80.834,70	20,00%	53.889,80	10,00%	26.944,90	10,00%	26.944,90	100,00%	269.449,00
		2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	50,00%	77.045,89	30,00%	46.227,53	10,00%	15.409,18	10,00%	15.409,18	0,00%	-	100,00%	154.091,78
		3	DRENAGEM	10,00%	15.347,43	20,00%	30.694,87	30,00%	46.042,30	30,00%	46.042,30	10,00%	15.347,43	100,00%	153.474,35
		4.	CONTENÇÃO	15,00%	266.798,50	25,00%	444.664,16	25,00%	444.664,16	25,00%	444.664,16	10,00%	177.865,66	100,00%	1.778.656,64
		5.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00%	-	10,00%	5.947,90	30,00%	17.843,69	30,00%	17.843,69	30,00%	17.843,69	100,00%	59.478,95
					-		-		-		-		-	0,00%	-
					-		-		-		-		-	0,00%	-
					-		-		-		-		-	0,00%	-
					-		-		-		-		-	0,00%	-
		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)	18,22%		25,19%		23,93%		22,81%		9,85%		2.415.150,72	
			PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)	18,22%		43,41%		67,34%		90,15%		100,00%			
VALOR SIMPLES : R\$ (1.000)			440.026,52		608.369,16		577.849,13		550.904,23		238.001,69				
VALOR ACUMULADO : R\$ (1.000)			440.026,52		1.048.395,68		1.626.244,81		2.177.149,03		2.415.150,72				
Notas : 1 - PS = Percentual mensal de serviço, considerando o valor global do PS apresentado na proposta passa a ter peso nas medições para análise do cronograma.  2 - PGS = será a soma dos PS, a soma dos PGS durante o prazo do contrato será igual a 100.  3 - PGA = a soma dos PGS.  4 - A firma deverá fornecer as folhas que forem necessárias.  5 - Os serviços deverão ser listados e agrupados de acordo com a planilha de orçamento.															