



OBRA: COMPLEXO DO RAFAEL		CÓDIGO	MÊS SERVIÇO	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		TOTAL GERAL	
				PS	VALOR (R\$)	PS	VALOR (R\$)	PS	VALOR (R\$)	PS	VALOR (R\$)	PS	VALOR (R\$)	PS	VALOR (R\$)
		1	SERVIÇOS PRELIMINARES	30,00%	36.961,14	30,00%	36.961,14	20,00%	24.640,76	10,00%	12.320,38	10,00%	12.320,38	100,00%	123.203,81
		2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	50,00%	58.373,28	30,00%	35.023,97	10,00%	11.674,66	10,00%	11.674,66	0,00%	-	100,00%	116.746,56
		3	DRENAGEM	10,00%	35.433,77	20,00%	70.867,54	30,00%	106.301,31	30,00%	106.301,31	10,00%	35.433,77	100,00%	354.337,71
		4.	CONTENÇÃO	15,00%	91.808,72	25,00%	153.014,54	25,00%	153.014,54	25,00%	153.014,54	10,00%	61.205,82	100,00%	612.058,16
		5.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00%	-	10,00%	3.498,37	30,00%	10.495,12	30,00%	10.495,12	30,00%	10.495,12	100,00%	34.983,73
					-		-		-		-		-	0,00%	-
					-		-		-		-		-	0,00%	-
					-		-		-		-		-	0,00%	-
			-		-		-		-		-	0,00%	-		
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)	17,93%		24,12%		24,66%		23,67%		9,62%		1.241.329,97			
	PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)	17,93%		42,05%		66,71%		90,38%		100,00%					
	VALOR SIMPLES : R\$ (1.000)		222.576,92		299.365,57		306.126,39		293.806,01		119.455,09				
	VALOR ACUMULADO : R\$ (1.000)		222.576,92		521.942,48		828.068,87		1.121.874,88		1.241.329,97				
	Notas : 1 - PS = Percentual mensal de serviço, considerando o valor global do PS apresentado na proposta passa a ter peso nas medições para análise do cronograma. 2 - PGS = será a soma dos PS, a soma dos PGS durante o prazo do contrato será igual a 100. 3 - PGA = a soma dos PGS. 4 - A firma deverá fornecer as folhas que forem necessárias. 5 - Os serviços deverão ser listados e agrupados de acordo com a planilha de orçamento.														