



OBRA: GROTA DO ATERRO		CÓDIGO	MÊS SERVIÇO	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		TOTAL GERAL	
				PS	VALOR (R\$)	PS	VALOR (R\$)	PS	VALOR (R\$)	PS	VALOR (R\$)	PS	VALOR (R\$)	PS	VALOR (R\$)
		1	SERVIÇOS PRELIMINARES	30,00%	67.056,13	30,00%	67.056,13	20,00%	44.704,09	10,00%	22.352,04	10,00%	22.352,04	100,00%	223.520,43
		2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	50,00%	63.134,36	30,00%	37.880,61	10,00%	12.626,87	10,00%	12.626,87	0,00%	-	100,00%	126.268,71
		3	DRENAGEM	10,00%	28.733,61	20,00%	57.467,22	30,00%	86.200,84	30,00%	86.200,84	10,00%	28.733,61	100,00%	287.336,12
		4.	CONTENÇÃO	15,00%	244.939,45	25,00%	408.232,41	25,00%	408.232,41	25,00%	408.232,41	10,00%	163.292,97	100,00%	1.632.929,65
		5.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00%	-	10,00%	2.574,38	30,00%	7.723,15	30,00%	7.723,15	30,00%	7.723,15	100,00%	25.743,83
					-		-		-		-		-	0,00%	-
					-		-		-		-		-	0,00%	-
					-		-		-		-		-	0,00%	-
			-		-		-		-		-	0,00%	-		
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)	17,59%		24,97%		24,37%		23,40%		9,67%		2.295.798,75			
	PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)	17,59%		42,56%		66,93%		90,33%		100,00%					
	VALOR SIMPLES : R\$ (1.000)		403.863,54		573.210,76		559.487,36		537.135,31		222.101,77				
	VALOR ACUMULADO : R\$ (1.000)		403.863,54		977.074,31		1.536.561,66		2.073.696,98		2.295.798,75				
	Notas : 1 - PS = Percentual mensal de serviço, considerando o valor global do PS apresentado na proposta passa a ter peso nas medições para análise do cronograma. 2 - PGS = será a soma dos PS, a soma dos PGS durante o prazo do contrato será igual a 100. 3 - PGA = a soma dos PGS. 4 - A firma deverá fornecer as folhas que forem necessárias. 5 - Os serviços deverão ser listados e agrupados de acordo com a planilha de orçamento.														