




Documento assinado eletronicamente por CAIO LUCAS VALENÇA COSIA BUARQUE mat. 964591-7 em 04/07/2024 às 10:22:10, ITHALES SOUZA RIBEIRO Mat. 966561-7 em 04/07/2024 às 11:29:06 e MOACYR MAGALHAES CAVALCANTE NETO Mat. 966566-8 em 04/07/2024 às 11:46:00.

<div><div>PREFEITURA DE MACEÍO</div></div>		OBRA: MODERNIZAÇÃO VIÁRIA E URBANÍSTICA DO RIACHO SALGADINHO		DATA : 07/05/2024				BDI : 21,35%															
				DESCRIÇÃO:		PROJETO E EXECUÇÃO DE MODERNIZAÇÃO VIÁRIA E URBANÍSTICA DO RIACHO SALGADINHO																	
				LOCAL:		MACEIÓ/AL																	
ITEM	DESCRIÇÃO DA ETAPA	VALOR TOTAL	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18			
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 2.841.663,60	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,48%			
			157.996,50	157.996,50	157.996,50	157.996,50	157.996,50	157.996,50	157.996,50	157.996,50	157.996,50	157.996,50	157.996,50	157.996,50	157.996,50	157.996,50	157.996,50	157.996,50	157.996,50	157.996,50	155.723,10		
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 1.088.976,42	50,00%																		50,00%		
			544.488,21																		544.488,21		
3	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 500.167,99	30,64%	34,68%	34,68%																		
			153.241,81	173.463,09	173.463,09																		
4	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 574.643,46	9,25%	9,25%	13,25%	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%				
			53.156,06	53.156,06	76.143,83	30.168,27	30.168,27	30.168,27	30.168,27	30.168,27	30.168,27	30.168,27	30.168,27	30.168,27	30.168,27	30.168,27	30.168,27	30.168,27	30.168,27				
5	PROJETOS																						
5.1	PROJETOS BÁSICOS	R\$ 496.794,32	40,00%	60,00%																			
			198.717,73	298.076,59																			
5.2	PROJETOS EXECUTIVOS	R\$ 620.992,90		30,00%	70,00%																		
				186.297,87	434.695,03																		
5.3	AS BUILT	R\$ 124.198,58																			100,00%		
																					124.198,58		
6	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	R\$ 201.094,85				35,00%	35,00%	30,00%															
						70.383,20	70.383,20	60.328,46															
7	SUPERESTRUTURAS	R\$ 24.363.680,94																					
7.1	DECKS	R\$ 517.915,32							10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%				
									51.791,53	51.791,53	51.791,53	51.791,53	51.791,53	51.791,53	51.791,53	51.791,53	51.791,53	51.791,53	51.791,55				
7.2	TRAVESSIAS	R\$ 23.394.450,36				10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%					
						2.339.445,04	2.339.445,04	2.339.445,04	2.339.445,04	2.339.445,04	1.754.583,78	1.754.583,78	1.754.583,78	1.754.583,78	1.169.722,52	1.169.722,52	1.169.722,52	1.169.722,48					
7.3	PISOS DE VIDRO	R\$ 451.315,26														25,00%	25,00%	50,00%					
																112.828,82	112.828,82	225.657,62					
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 2.902.956,27							20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%							
									580.591,25	580.591,25	290.295,63	290.295,63	290.295,63	290.295,63	290.295,62	290.295,65							
9	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 13.062.999,46																					
9.1	PASSEIO	R\$ 10.070.981,37							5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	12,50%	12,50%					
									503.549,07	1.007.098,14	1.007.098,14	1.007.098,14	1.007.098,14	1.007.098,14	1.007.098,14	1.258.872,67	1.258.872,65						
9.2	VIAS	R\$ 2.992.018,09						5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%						
								149.600,90	149.600,90	149.600,90	299.201,81	299.201,81	299.201,81	299.201,81	448.802,71	448.802,71	448.802,73						
10	ESPAÇOS DE LAZER E BEM-ESTAR	R\$ 1.299.110,98																					
10.1	PLAYGROUND	R\$ 79.469,63																30,00%	30,00%	40,00%			
																		23.840,89	23.840,89	31.787,85			
10.2	ACADEMIA	R\$ 55.309,20																30,00%	30,00%	40,00%			
																		16.592,76	16.592,76	22.123,68			
10.3	MOBILIÁRIOS URBANOS	R\$ 1.164.332,15																20,00%	40,00%	40,00%			
																		232.866,43	465.732,86	465.732,86			
11	PINTURA	R\$ 67.473,63																	50,00%	50,00%			
																			33.736,82	33.736,81			
12	LUMINOTÉCNICO	R\$ 3.834.989,58																20,00%	50,00%	30,00%			
																		766.997,92	1.917.494,80	1.150.496,86			
13	PAISAGISMO	R\$ 182.453,64																	50,00%	50,00%			
																			91.226,83	91.226,81			
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 3.190.467,72											12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	18,88%	6,12%			
														398.808,47	398.808,47	398.808,47	398.808,47	398.808,47	398.808,47	602.360,31	195.256,59		
TOTAL SIMPLES		R\$ 55.352.664,34	1.107.600,31	868.990,11	842.298,45	2.597.993,01	2.597.993,01	2.737.539,17	3.813.142,56	4.316.691,63	3.591.135,66	3.591.135,66	3.989.944,13	3.989.944,13	3.554.683,76	3.667.512,61	3.628.991,51	4.333.315,54	3.308.981,77	2.814.771,35			
TOTAL ACUMULADO		R\$ 55.352.664,34	1.107.600,31	1.976.590,42	2.818.888,87	5.416.881,88	8.014.874,89	10.752.414,06	14.565.556,62	18.882.248,25	22.473.383,91	26.064.519,57	30.054.463,70	34.044.407,83	37.599.091,59	41.266.604,20	44.895.595,71	49.228.911,25	52.537.893,02	55.352.664,37			