



OBRA: ENCOSTAS RUA BARÃO DE ATALAIA		CÓDIGO	MÊS SERVIÇO	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		TOTAL GERAL	
				PS	VALOR (R\$)	PS	VALOR (R\$)	PS	VALOR (R\$)	PS	VALOR (R\$)	PS	VALOR (R\$)
		1	SERVIÇOS PRELIMINARES	50,00%	34.385,29	20,00%	13.754,11	20,00%	13.754,11	10,00%	6.877,06	100,00%	68.770,57
		2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	30,00%	10.388,89	30,00%	10.388,89	30,00%	10.388,89	10,00%	3.462,96	100,00%	34.629,64
		3	DRENAGEM	10,00%	23.431,47	30,00%	70.294,40	30,00%	70.294,40	30,00%	70.294,40	100,00%	234.314,67
		4.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	20,00%	2.711,04	30,00%	4.066,57	30,00%	4.066,57	20,00%	2.711,04	100,00%	13.555,22
					-		-		-		-	0,00%	-
					-		-		-		-	0,00%	-
					-		-		-		-	0,00%	-
					-		-		-		-	0,00%	-
		CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO	PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)	20,19%		28,04%		28,04%		23,73%		351.270,10	
			PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)	20,19%		48,23%		76,27%		100,00%			
			VALOR SIMPLES : R\$ (1.000)		70.916,69		98.503,97		98.503,97		83.345,47		
VALOR ACUMULADO : R\$ (1.000)			70.916,69		169.420,66		267.924,63		351.270,10				
Notas : 1 - PS = Percentual mensal de serviço, considerando o valor global do PS apresentado na proposta passa a ter peso nas medições para análise do cronograma.  2 - PGS = será a soma dos PS, a soma dos PGS durante o prazo do contrato será igual a 100.  3 - PGA = a soma dos PGS.  4 - A firma deverá fornecer as folhas que forem necessárias.  5 - Os serviços deverão ser listados e agrupados de acordo com a planilha de orçamento.													