

CÓDIGO	MÊS (30 DIAS) SERVIÇO	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
		PS	VALOR (R\$)	PS	VALOR (R\$)	PS	VALOR (R\$)	PS	VALOR (R\$)	PS	VALOR (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	129.099,73		-				-		-
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%	11.709,71				-				
3	ESTRUTURA	25,00%	125.190,51	75,00%	375.571,54		-		-		-
4	FECHAMENTOS			25,00%	84.206,71		-	75,00%	252.620,13		
5	REVESTIMENTOS					50,00%	86.610,64	50,00%	86.610,64		
6	COBERTURA			75,00%	59.777,20	25,00%	19.925,73		-		
7	ESQUADRIAS					50,00%	92.346,15	50,00%	92.346,15		
8	PISOS E PAVIMENTAÇÕES			25,00%	66.516,52	50,00%	133.033,03	25,00%	66.516,52		
9	PINTURAS						-	50,00%	42.842,07	50,00%	42.842,07
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS			25,00%	112.886,15		-	50,00%	225.772,29	25,00%	112.886,15
11	SPDA				-		-	60,00%	27.318,75	40,00%	18.212,50
12	CABEAMENTO ESTRUTURADO				-		-	75,00%	54.568,20	25,00%	18.189,40
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				-	25,00%	55.934,60	75,00%	167.803,80		-
14	AR CONDICIONADO						-	50,00%	84.660,46	50,00%	84.660,46
15	GASES MEDICINAIS					50,00%	119.312,91	50,00%	119.312,91		-
16	IMPERMEABILIZAÇÕES					100,00%	41.190,03				
17	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO									100,00%	27.868,84
18	PAISAGISMO									100,00%	9.392,02
19	SERVIÇOS DIVERSOS	50,00%	166.051,66					25,00%	83.025,83	25,00%	83.025,83
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES									100,00%	7.184,73
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)		12,76%		20,64%		16,19%		38,48%		11,94%	
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)		12,76%		33,39%		49,58%		88,06%		100,00%	
VALOR SIMPLES : R\$ (1.000)			432.051,62		698.958,11		548.353,11		1.303.397,76		404.262,00
VALOR ACUMULADO : R\$ (1.000)			432.051,62		1.131.009,73		1.679.362,83		2.982.760,59		3.387.022,59
Notas :		1 - PS = Percentual mensal de serviço, considerando o valor global do PS apresentado na proposta passa a ter peso nas medições para análise do cronograma. 2 - PGS = será a soma dos PS, a soma dos PGS durante o prazo do contrato será igual a 100. 3 - PGA = a soma dos PGS. 4 - A firma deverá fornecer as folhas que forem necessárias. 5 - Os serviços deverão ser listados e agrupados de acordo com a planilha de orçamento.									



PREFEITURA DE
MACAÉ
RIO DE JANEIRO

OBRA : UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
- JACINTINHO



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO